



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL SECTOR SALUD

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS - PAE 2023

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA

Bogotá, D.C., Agosto de 2023

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL SECTOR SALUD

JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ

Contralor de Bogotá, D.C.

JAVIER TOMÁS REYES BUSTAMANTE

Contralor Auxiliar

LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA

Directora de Estudios de Economía y Política Pública

INGRID RUSINQUE OSORIO

Subdirectora de Evaluación de Políticas Públicas

Profesionales:

Diana Marcela Alvarez Archila

Ingrid Karen Olsson Vargas

Bogotá, D.C., agosto de 2023

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Índice

Análisis de obras proyectadas del Sistema Distrital de Salud público	14
Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES	15
Obras proyectadas Sistema Distrital de Salud público	31
Ejecución vigencia fiscal 2022 PDD UNCSAB	32
Obras proyectadas por Subredes	39
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	43
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	47
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	50
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	53
Conclusiones	57
Anexos	60
Referencias	125

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Lista de Tablas

Tabla 1. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ clasificación crítica	18
Tabla 2. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ clasificación prioritaria	20
Tabla 3. <i>Proyectos PMES corto y mediano plazo vigentes en 2022</i>	23
Tabla 4. <i>Proyectos programados en POT anterior y en POT vigente</i>	30
Tabla 5. Ejecución Proyecto de Inversión 7790 – PDD UNCSAB	34
Tabla 6. Ejecución proyecto de inversión 7790 PDD UNCSAB vigencia 2022	35
Tabla 7. Contratos celebrados PDD UNCSAB proyecto inversión 7790 vigencia 2022	35
Tabla 8. Contratos PDD UNCSAB Meta 1.	36
Tabla 9. Contratos PDD UNCSAB Meta 2.	37
Tabla 10. Contratos PDD UNCSAB Meta 3.	37
Tabla 11. Contratos PDD UNCSAB Meta 4.	38
Tabla 12. Contratos proyecto Laboratorio de Biocontención.....	41
Tabla 13. Presupuesto total de proyectos de obra, corte vigencia 2022.....	41
Tabla 14. Presupuesto proyectos de obra Subred Sur.....	44
Tabla 15. Ejecución obras Subred Sur	44
Tabla 16. Presupuesto proyectos de obra Subred Sur Occidente	47
Tabla 17. Ejecución obras Subred Sur Occidente	48
Tabla 18. Presupuesto proyectos de obra Subred Centro Oriente	51
Tabla 19. Ejecución obras Subred Centro Oriente	51
Tabla 20. Presupuesto proyectos de obra Subred Norte	54
Tabla 21. Ejecución obras Subred Norte	54

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

Lista de Gráficas

Figura 1. Línea de tiempo Plan de Ordenamiento Territorial.....	15
Figura 2. Obras proyectadas por Subredes.....	31

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Lista de Anexos

Anexo 1. Conceptos relevantes PMES	60
Anexo 2. Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva	64
Anexo 3. Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán	65
Anexo 4. Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio	67
Anexo 5. Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal	69
Anexo 6. Hospital de Usme	72
Anexo 7. Unidad de Servicios en Salud USS Marichuela	74
Anexo 8. Unidad de Servicios en Salud USS Nazareth	75
Anexo 9. Unidad de Servicios en Salud USS San Juan	77
Anexo 10. Torre I Meissen Unidad de Servicios en Salud USS	79
Anexo 11. Torre II Meissen Unidad de Servicios en Salud USS	81
Anexo 12. Unidad de Servicios en Salud USS Tunal	83
Anexo 13. Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal	84
Anexo 14. Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier	86
Anexo 15. Centro de Atención Prioritaria en Salud 29	88
Anexo 16. Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana	89
Anexo 17. Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI	92
Anexo 18. Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán	93
Anexo 19. Hospital de Kennedy	95
Anexo 20. USS Patio Bonito Tintal	97
Anexo 21. Unidad de Servicios en Salud Mental USS Floralia	99
Anexo 22. Centro de Atención Prioritaria en Salud Antonio Nariño	101
Anexo 23. Centro de Atención Prioritaria en Salud Bravo Páez	102
Anexo 24. Centro de Atención Prioritaria en Salud Diana Turbay	104
Anexo 25. Centro de Atención Prioritaria en Salud Altamira	106
Anexo 26. Centro de Atención Prioritaria en Salud Libertadores	109
Anexo 27. Unidad de Servicios en Salud San Blas como UMHEs Pediátrica	110
Anexo 28. Unidad de Servicios en Salud Victoria como UMHE Salud Mental	112
Anexo 29. Unidad de Servicios en Salud Santa Clara	113

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 30. Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal.....	115
Anexo 31. Centro de Atención Prioritaria en Salud Suba.....	117
Anexo 32. Unidad de Servicios de Salud USS Calle 80.....	119
Anexo 33. Unidad de Servicios de Salud USS Suba.....	120
Anexo 34. Unidad de Servicios de Salud USS Fray Bartolomé de las Casas	122
Anexo 35. Salas de cirugía de la Unidad de Servicios de salud USS Simón Bolívar	123

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



INTRODUCCIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, en especial de lo previsto en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, conforme a las reformas introducidas por el Acto Legislativo 04 de 2020, el Decreto Ley 403 de 2020 y en el Acuerdo 658 de 2016 modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017, formuló en su Plan Anual de Estudios PAE vigencia 2023, el estudio “Infraestructura Pública del Sector Salud” el cual tiene como objeto analizar los proyectos de obra proyectados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud que se encontraban previstos en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT, hasta su culminación, entrega o continuación durante la vigencia fiscal 2022.

Este documento inicia con el análisis de los proyectos de obra del Sistema Distrital de Salud Público en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT adoptado mediante Decreto 190 de 2004 y el Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES del que trata el Decreto 318 de 2006, seguido de una breve contextualización de la proyección de obras de infraestructura para el sector salud en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT vigente sancionado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021 del 29 de diciembre de 2021; posteriormente se muestran los principales resultados del análisis de los proyectos de obra formulados por las cuatro Subredes que conforman el Sistema Distrital de Salud Público a saber: Subred Sur, Subred Sur Occidente, Subred Centro Oriente, Subred Norte y finalmente se presentan las conclusiones.

Este análisis se realizó con base en la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud SDS y sus dependencias Sub Secretaría de Planeación y Gestión Sectorial y Dirección de Infraestructura y Tecnología; las cuatro Subredes; el sistema de seguimiento de la Secretaría Distrital de Salud SDS Salud Data; la rendición de cuenta de la vigencia fiscal 2022

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



a esta Contraloría; la Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal; el Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.- SEGPLAN, entre otros.

Análisis de obras proyectadas del Sistema Distrital de Salud Público

La Ley 338 de 1997 en su artículo 6o faculta a los territorios a planificar el desarrollo urbano a través de la definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos sociales, económicos, urbanos y ambientales. Para tal fin se requiere diseñar y adoptar un instrumento y procedimientos de planeación y gestión como el Plan de Ordenamiento Territorial. (Congreso de Colombia, 1997)

Es a partir de esta legislación, que las obras de infraestructura proyectadas para el Sistema Distrital de Salud Pública en Bogotá D.C., se enmarcan en la planeación urbana del Plan de Ordenamiento Territorial POT, el cual se constituye en la hoja de ruta bajo una proyección y ejecución a corto, mediano y largo plazo. Para el caso de la infraestructura en salud, las soluciones se formulan para superar el déficit, generar equilibrio y equidad espacial.

Frente a la formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial POT en Bogotá D.C., este instrumento se revisa por primera vez mediante el Decreto 463 de 2003, durante el Plan de Desarrollo Distrital 2001-2004 *“Bogotá para vivir”*, posteriormente se compila en el Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008 *“Bogotá sin Indiferencia”* mediante el Decreto 190 de 2004 el cual tuvo una vigencia de 18 años.

Para los equipamientos en salud, el Decreto 318 de 2006 que adopta el Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES, se constituye en la hoja de ruta para la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura del sector salud el cual tuvo una vigencia de 16 años.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10


Código Postal 111321

PBX: 3358888



Con la sanción del Plan de Ordenamiento Territorial POT mediante el Decreto 555 de 2021 *“Bogotá Reverdece”* 2022-2035 en el marco del Plan de Desarrollo Distrital vigente *“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”*, el Plan de Ordenamiento Territorial POT sancionado mediante el Decreto 318 de 2006 y el Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES sancionado mediante el Decreto 318 de 2006 fueron derogados tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1. Línea de tiempo Plan de Ordenamiento Territorial



Nota: Decreto 190 de 2004; Decreto 318 de 2004; Decreto 555 de 2021. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los principales resultados del análisis de las obras proyectadas del Sistema Distrital de Salud público desde su formulación hasta la vigencia fiscal 2022.

Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES

De acuerdo con el documento *“Diagnóstico para la Formulación del PMES”* (SDS, 2006), Bogotá D.C. presenta una distribución inequitativa en equipamientos para el sector salud que afecta a la población más pobre y vulnerable, debido a las dificultades que ésta tiene para acceder a la prestación de servicios en salud, generado por el déficit de recurso humano en los

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

tres niveles de atención, el déficit de camas y especialmente el déficit de infraestructura la cual no cumple con las necesidades actuales y futuras de la población. De igual manera presenta vulnerabilidad física frente a una situación de desastre incumpliendo la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud (2005) del Ministerio de Salud y Protección sobre la cual se enmarcó la Política Distrital de Salud, los cuales exigen garantizar el derecho a la salud y la promoción por la calidad de vida a través de unidades en salud que respondan a las necesidades de la población.

Este diagnóstico (SDS, 2006) determinó las necesidades en salud de la población de Bogotá D.C., a partir de factores tales como las brechas entre la oferta y la demanda, la estimación de incidencia y prevalencia de los eventos de salud que más afectan a la población; el análisis de la vulnerabilidad social; los factores que inciden en la salud-enfermedad; el análisis de la equidad espacial de los puntos de atención existentes en el año 2006 y aquellas áreas de la ciudad donde se requería la ubicación de unidades nuevas. Estos factores se constituyeron en los lineamientos para formular los requerimientos técnicos de las intervenciones de la infraestructura pública del sector salud.

Teniendo en cuenta que las fallas en la distribución, así como los factores mencionados anteriormente afectan en su mayoría a la población más pobre y vulnerable de la ciudad, en el diagnóstico citado se priorizan las áreas de Bogotá D.C., donde en su mayoría residen habitantes de los estratos 1 y 2, los cuales representan cerca del 50% de la población total de la ciudad.

Esta población se ubica en 14 de las 20 localidades, que, para el sector salud presenta una división del territorio bajo la denominación de redes a saber: Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente. Bajo esta división, este documento (SDS, 2006) señala un patrón de localización de la población más pobre y vulnerable en las zonas periféricas de la ciudad, las cuales tradicionalmente han presentado déficit en unidades en salud de carácter público,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

configurándose en un patrón de inequidad a través del tiempo, que ha contribuido a la ampliación de brechas en la ciudad, donde, entre mejor nivel económico y social tenga un individuo, mejores serán sus condiciones de acceso y oportunidad a los servicios en salud.

Con base en lo anterior, se formuló el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), el cual se convierte en uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho a la salud y la promoción de la calidad de vida, a través de la red prestadora de servicios en salud. De esta manera, este instrumento proyecta un horizonte desde el año 2005 hasta el 2019, en su momento, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2004-2008 "Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión" el cual para el sector salud, se centró en la garantía al acceso a los servicios sin discriminación partiendo de una distribución equitativa de las unidades y servicios en salud (SDS, 2006).

Para su cumplimiento, la Secretaría Distrital de Salud SDS en el marco de la formulación del Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES, realizó un análisis y evaluación de las unidades en salud existentes del nivel I de atención debido a que este se constituye en el primer eslabón para el ingreso al sistema, seguido del análisis del déficit de unidades especializadas con el fin de identificar la distribución y acceso de la oferta de servicios, el cual es interpretado como la relación entre necesidades vs oferta y se constituye en la base para la formulación de los proyectos de infraestructura a corto, mediano y largo plazo.

Frente al estado de las unidades por redes (SDS, 2006), la que mayor deficiencia presenta es la red Sur, teniendo en todas sus localidades de influencia graves problemas de accesibilidad espacial a los servicios de salud, con déficit de camas y problemas de cobertura con especial énfasis en los servicios de mediana y alta complejidad; seguido de las redes Centro Oriente y Sur Occidente, que presenta las mismas problemáticas.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Con relación a la situación de la red norte, se destaca la deficiencia en accesibilidad espacial de la red pública especialmente de los servicios de consulta externa, a su vez, las localidades Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero presentaron la necesidad de mejorar la oferta en las UPZ ubicadas en los cerros orientales.

Dado lo anterior, las redes Sur, Centro Oriente, Sur Occidente y algunas localidades de la red Norte, fueron priorizadas en el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES; se aclara que algunas denominaciones de UPZ sufrieron cambios, así como la definición del territorio a nivel de redes, debido a que esta constitución es anterior a la sanción del Acuerdo del 641 de 2016 del Concejo de Bogotá por medio del cual se reorganizó el sector salud. En este documento no fue evaluado la localidad de Sumapaz, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 1. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ clasificación crítica

UPZ CRITICAS			
Nombre	Descripción UPZ	Localidad	Observación localidad
La Flora	Deficiencia casi total en los servicios de salud local público.	Usme	Es la localidad con mayores deficiencias en accesibilidad a los servicios de salud
Alfonso López			
Los Comuneros			
Danubio			
Ciudad Usme			
San Cristóbal Norte	La mayoría de sus barrios se ubican en la zona alta de la montaña.	Usaquén	Diferencias físicas del territorio y socioeconómicas a nivel de accesibilidad de servicios en salud
Los Libertadores	Deficiencia casi total en los servicios de salud local público.	San Cristóbal	El 66% corresponde a suelo rural ubicado en su totalidad en la estructura ecológica principal



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

UPZ CRITICAS			
Nombre	Descripción UPZ	Localidad	Observación localidad
San Isidro Patios	Aislada del casco urbano, dificultad dotación de servicios inclusive de I nivel de atención.	Chapinero	Compuesta por área rural y urbana
Patio Bonito	Deficiencia en los servicios de salud, su cercanía con el río Bogotá es un riesgo para la salud debido a su alta contaminación.	Kennedy	Es la localidad más poblada de la ciudad; una gran proporción de hogares que la habitan se encuentran bajo la línea de pobreza.
Tibabuyes	Problemas de accesibilidad	Suba	Presenta los mayores contrastes físicos y socioeconómicos de la ciudad, con diferencias en la accesibilidad y oferta de servicios en salud.
Rincón			
Fontibón San Pablo	Cobertura intermedia en la oferta en salud pública	Fontibón	Densidad poblacional media con algunos sectores con baja accesibilidad, a nivel local
Bolivia, Garcés Navas y Engativá	Cobertura intermedia en la oferta en salud pública	Engativá	Deficiencias en su territorio, en especial en la atención de urgencias
Bosa Occidental	Deficiencia casi total en los servicios de salud local público.	Bosa	Altos índices de contaminación del aire; ubicada zona de riesgo alto para inundación; su cercanía con los ríos Tunjuelito y Bogotá son un riesgo para la salud por su contaminación. Dificultades para la accesibilidad a la oferta de servicios de salud del sistema público.
Bosa Central			
Tintal Sur			
Bosa Central			
El Porvenir			
Apogeo			

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

UPZ CRITICAS			
Nombre	Descripción UPZ	Localidad	Observación localidad
Jerusalem	Alta densidad poblacional, vulnerabilidad social y económica los cual se generan en parte por la ubicación de barrios en zona de montaña, de origen ilegal con problemas de accesibilidad urbana y local a los servicios en salud.	Ciudad Bolívar	Concentra la mayoría de hogares en condiciones de pobreza, críticos a nivel social y económico. Es una de las localidades con mayores diferencias físicas y socioeconómicas de la ciudad.
Lucero			
El Tesoro			

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Respuesta a Contraloría de Bogotá Radicado No. 2023EE22583. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Tabla 2. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ clasificación prioritaria

UPZ PRIORITARIAS			
Nombre	Descripción UPZ	Localidad	Observación localidad
Lourdes y las Cruces	Algunos barrios están en la parte alta de la zona de montaña	Santa Fe	Conforma la zona más antigua de la ciudad con algunas áreas en deterioro.
Venecia y Tunjuelito	Cobertura intermedia en la oferta en salud pública	Tunjuelito	No se clasifica como área industrial, pero presenta el mayor número de industrias sobre todo del procesamiento del cuero en su territorio.
Diana Turbay	Conformada en su mayoría por barrios en zona de montaña, de origen ilegal, con problemas de	Rafael Uribe Uribe	La mayoría de su población se ubica en los estratos del 0 al 3, con predominio de los estratos 2 y 3.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

UPZ PRIORITARIAS			
Nombre	Descripción UPZ	Localidad	Observación localidad
	accesibilidad urbana y local a los servicios de salud.		Algunos barrios están ubicados en zona de montaña.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Respuesta a Contraloría de Bogotá Radicado No. 2023EE22583. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006) formuló los proyectos a ejecutar en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT (Decreto Distrital 469 de 2004), en la red prestadora de servicios de salud priorizando el fortalecimiento de la red de urgencias y el servicio de consulta externa de medicina general.

Lo anterior en cumplimiento de la Política Distrital de Salud y el modelo de atención primaria en salud, los cuales señalan que, el primer nivel de atención y la red de urgencias se configuran en la entrada al sistema distrital de salud, razón por la cual es importante la presencia de unidades en las escalas zonales y vecinales en la ciudad, considerando el grado de dependencia de los servicios ofertados tales como el servicio de Cuidado Intensivo y Hospitalización que deben estar conectados en unidades ubicadas bajo el concepto de centralidad, que a su vez se puedan ubicar en diferentes UPZ para fortalecer el acceso; los tipos de unidades y los conceptos más relevantes para la elaboración y justificación de los proyectos de obra en el marco del PMES que se describen en el anexo N°1 de este documento.

Es preciso reiterar que los proyectos formulados en el marco del Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES, se enmarcaban en el Plan Distrital de Desarrollo 2004-2008 *"Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión"*, razón por la cual los proyectos priorizados se ubicaban en las localidades catalogadas por esa Administración como en *emergencia social*, a saber: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Cristóbal, Suba y Kennedy, por concentrar la mayor población en condición de pobreza y vulnerabilidad social de Bogotá D.C.; para estas localidades se formularon proyectos a corto y mediano plazo de infraestructura tipo Unidades Básicas y Primarias de Atención UPAS y Unidades Básicas de Atención UBAS, con una dotación de equipos básicos para la atención familiar.

Frente a los tiempos de ejecución del Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES, este hace énfasis en proyectar y ejecutar proyectos de infraestructura a corto y mediano plazo, tal como se menciona en este documento, el Plan Maestro *“no ha llegado aún al punto de determinar las necesidades específicas en materia de disponibilidad de espacio físico para los equipamientos de salud en el largo plazo del plan”* (SDS, 2006). Estos plazos se establecieron así:

- Corto plazo, desde la fecha de publicación 2006 hasta la vigencia 2008. Entre los proyectos seleccionados se destaca la construcción y dotación de los hospitales Meissen, Usme, y Tintal los cuales siguen en curso.
- Mediano plazo, hasta la vigencia 2012. Entre los proyectos seleccionados se destaca la construcción del Hospital de Bosa el cual sigue en curso.
- Largo plazo, hasta la vigencia 2019. Allí se proyectan la ejecución de obras que se consideren necesarias para el periodo, de acuerdo a las condiciones sociales y demográficas de la ciudad.

En consideración a lo anterior, este Órgano de Control Fiscal realizó un análisis comparativo entre lo proyectado a corto y mediano plazo en la vigencia 2006 y los proyectos en ejecución en la vigencia fiscal 2022, identificando que, 21 de los 34 formulados a corto y



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

mediano plazo, se encontraban aún en ejecución en la vigencia fiscal 2022, los cuales se describen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Proyectos PMES corto y mediano plazo vigentes en 2022

Proyectos de obra PMES corto y mediano plazo PDD 2004-2208 vigencia 2006		Proyectos PMES PDD 2020-2024 vigencia 2022	
Obra	Tipo de intervención	Obra	Tipo de intervención
Upa Candelaria la nueva	Obra Nueva Reposición Reubicación	CAPS Candelaria la Nueva	Construcción Dotación
Hospital el Tunal	Reforzamiento Ampliación	USS El Tunal	Adecuación Ampliación Construcción Demolición Reforzamiento Reordenamiento Dotación
Cami Manuela Beltrán	Obra Nueva Reposición Reubicación	CAPS Manuela Beltrán	Construcción Dotación
Cami Usme	Reforzamiento Restitución Ampliación	Hospital Usme	Construcción Dotación
Hospital de Meissen	Obra Nueva	Torre I, Torre II USS Meissen	Adecuación Ampliación Reforzamiento Reordenamiento Reposición de dotación
Upa Danubio	Obra Nueva Reposición Reubicación	CAPS Danubio	Construcción Dotación
Hospital Tintal	Obra Nueva	CAPS Tintal	Construcción

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Proyectos de obra PMES corto y mediano plazo PDD 2004-2208 vigencia 2006		Proyectos PMES PDD 2020-2024 vigencia 2022	
Obra	Tipo de intervención	Obra	Tipo de intervención
	Reordenamiento		Dotación
H Occidente de Kennedy	Reforzamiento Reordenamiento	Hospital Occidente de Kennedy	Ampliación Reforzamiento
Upa Kennedy 29	Restitución Ampliación	CAPS 29	Adecuación estructural, Reordenamiento Dotación
Upa Mexicana	Restitución Ampliación	CAPS Mexicana	Construcción Dotación
Cami Pablo VI Bosa	Reforzamiento	CAPS Pablo VI	Ampliación Reordenamiento
Cami Trinidad Galán	Otros	CAPS Trinidad Galán	Construcción Dotación
Upa Antonio Nariño	Obra Nueva	CAPS Antonio Nariño	Adecuación Terminación Operación
Cami Diana Turbay	Restitución Ampliación	CAPS Diana Turbay	Construcción Dotación
Hospital San Blas	Reforzamiento Reordenamiento	USS San Blas como UMHES Pediátrica	Adecuación Terminación Operación
UPA Los Libertadores	Obra Nueva	CAPS Libertadores	Adecuación Terminación Operación
Hospital la Victoria	Reforzamiento Reordenamiento	USS Victoria como UMHES Salud Mental	Adecuación Reforzamiento Reordenamiento
H Santa Clara	Reforzamiento Reordenamiento Ampliación	UMHES Santa Clara	Adecuación Reordenamiento Restauración Reforzamiento

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Proyectos de obra PMES corto y mediano plazo PDD 2004-2208 vigencia 2006		Proyectos PMES PDD 2020-2024 vigencia 2022	
Obra	Tipo de intervención	Obra	Tipo de intervención
Cami Verbenal	Obra Nueva	CAPS Verbenal	Adecuación Reordenamiento Dotación
Hospital Simón Bolívar	Reforzamiento Reordenamiento	Salas de Cirugía USS Simón Bolívar	Adecuación Reordenamiento salas de cirugía
Hospital Fray Bartolomé	Reforzamiento Reordenamiento	USS Fray Bartolomé de las Casas	Adecuación Reordenamiento Ampliación Dotación

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Concepto Técnico de Viabilidad del Proyecto, Bogotá 2021, 2022. Respuesta a Contraloría de Bogotá Radicado No. 2023EE22583 Dirección de Infraestructura SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

En la vigencia 2021 se sancionó el Plan de Ordenamiento Territorial POT 2022-2035 "*Bogotá Reverdece*" mediante el Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, el cual entró en vigencia el presente año (2023) después de un año de transición (2022) según lo establecido en el artículo 586 del mencionado Decreto, razón por la cual, es el anterior Plan de Ordenamiento Territorial POT (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) y el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006) los que se encontraban vigentes en la vigencia fiscal 2022. No obstante lo anterior, se considera pertinente enunciar algunos de los planteamientos básicos de este Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de contextualizar el horizonte de la infraestructura del sector salud.

El Plan de Ordenamiento Territorial POT 2022-2035 "*Bogotá Reverdece*" (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021) plantea un Modelo de Ocupación Territorial MOT multiescalar con el fin de disminuir la vulnerabilidad territorial a través del fomento y revitalización de áreas

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



consolidando la oferta de vivienda, empleo, espacio, público e infraestructura. En este modelo se encuentra un componente funcional y del cuidado asociado al sector salud, que, a través de la implementación de las manzanas de cuidado pretende la prestación de varios servicios sociales en un mismo espacio territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021).

Esta estructura funcional y del cuidado se compone de cuatro sistemas, teniendo al sector salud incorporado en el Sistema Distrital del Cuidado tal como se señala el Decreto 555 de 2021, en su artículo 94 Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales, numeral a. sección iii:

Salud con enfoque social y resolutivo. Servicios destinados a promover el cuidado de la salud, prevenir, diagnosticar, recuperar y rehabilitar la salud física y mental de la población, mediante la integración de las acciones en salud individuales y colectivas, acorde a planes de beneficio en salud vigentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, habilitados y ofertados en equipamientos en armonía con el entorno los cuales cuentan con capacidad instalada para brindar servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, apoyo diagnóstico y terapéutico, así como servicios hospitalarios de internación y quirúrgicos, de diversos niveles de complejidad, en las diferentes modalidades de prestación de servicios intramurales, extramurales y de telesalud, a fin de garantizar el desarrollo de la prestación de los servicios de salud integrales, con enfoque diferencial, poblacional y de género en el contexto del modelo de atención primaria que reconozca y aborde las acciones en salud mediante estrategias territoriales para modificar los determinantes en salud. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021)

En cuanto a los instrumentos de planeación del presente Plan de Ordenamiento Territorial POT, el artículo 486 adopta tres Planes Maestros a saber: Plan de Movilidad Sostenible y Segura –PMSS; Plan del Hábitat y Servicios Públicos – PHSP; y el Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS donde se ubica el sector salud sobre el cual se señala lo siguiente:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Artículo 489. Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS. Es el instrumento mediante el cual se concretan las políticas, estrategias y metas del presente Plan referentes al Sistema del Cuidado y Servicios Sociales, a través de la priorización en la programación de la inversión pública y su articulación con la inversión privada, para aumentar la cobertura en la prestación de servicios vinculados al sistema en el Distrito Capital, acorde con las demandas sociales, el equilibrio en la distribución espacial de la oferta y el favorecimiento de la inclusión social, determinando las formas de asociación y articulación de las diferentes entidades.

Es importante destacar que el sector salud quedó integrado en el Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales –PSCSSE con sectores como educación e integración social, lo cual implica que los instrumentos por sectores del anterior Plan de Ordenamiento Territorial POT como el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES fueron derogados, lo que significa que para el cumplimiento del artículo 489 mencionado anteriormente para la priorización y articulación para aumentar la cobertura, se deban consultar y aplicar criterios tales como el déficit y las necesidades de oferta de servicios, que pueden ser diferentes en cada sector. Esto genera inquietudes desde la vista de esta Contraloría en lo referente a la aplicación de los mismos, teniendo en cuenta que cada sector buscará priorizar la necesidad de intervención en favor de su sector y grupos de interés.

Frente al contenido programático del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT para el sector salud, este se enmarca en los objetivos estratégicos N° 4. *"Revitalizar la ciudad a través de intervenciones y proyectos de calidad"* y N° 6. *"Reducir los desequilibrios y desigualdades para un territorio más solidario y cuidador"* y el Programa N° 3. *"Programa Vitalidad y cuidado"*.

El Programa Vitalidad y cuidado es definido por el Decreto 555 de 2021 de la siguiente manera:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”.

Artículo 568. Programa para la vitalidad y cuidado. Aporta a los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial revitalizar la ciudad y a reducir los desequilibrios y desigualdades para un territorio más solidario y cuidador a través de intervenciones y proyectos de calidad orientados a garantizar el sistema de servicios sociales del cuidado y servicios básicos, de modo que se genere un mayor equilibrio territorial y se garantice un mayor acceso de los ciudadanos a los servicios que le permitan ejercer mejor, y de manera más próxima, sus derechos. Adicionalmente, se soporta en la prestación efectiva de los servicios públicos en el marco de la sostenibilidad y la eficiencia energética y soporte territorial y regulación para la conformación de ecosistemas digitales en el marco de la sostenibilidad territorial y de calidad en el acceso a las TIC.

Bajo el programa mencionado anteriormente, el sector salud hace parte del “Subprograma de Promoción de Áreas de Servicios Sociales para el Cuidado”, de acuerdo con el Decreto 555 de 2021: *La Secretaría Distrital de la Mujer y Hábitat coordinarán con las Secretarías de Integración Social, Salud, Educación, de Cultura y Seguridad, en coordinación con entidades competentes, serán las responsables de la ejecución de este subprograma* (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021). Las metas del sector salud en el marco de este Subprograma se describen a continuación:

- 24 hospitales nuevos en UPL deficitarias de acuerdo al análisis prospectivo de oferta y demanda del servicio para la vigencia del presente Plan.
- 41 centros de Salud nuevos de escala de proximidad en UPL deficitarias de acuerdo al análisis prospectivo de oferta y demanda del servicio para la vigencia del presente Plan.
- En desarrollo de la red pública distrital 16 Hospitales como proyectos estructurantes para la consolidación y fortalecimiento del sector
- En desarrollo de la red pública distrital 18 Centros de salud de escala de proximidad para la consolidación del corto plazo.

A nivel rural, las acciones se enmarcan en el “Subprograma fortalecimiento de equipamientos rurales en núcleo”, que, de acuerdo con el Decreto 555 de 2021 se establece que:

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

La Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con entidades competentes, serán las responsables de la ejecución de este subprograma (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), con los siguientes proyectos para el sector salud:

- Centro de salud Nazareth- Rural
- Centro de salud San Juan de Sumapaz – Rural

Frente al sistema de seguimiento, este se encuentra a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, señalando lo siguiente:

Artículo 584. Creación del Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del POT. El seguimiento y evaluación es un proceso continuo y sistemático que debe implementarse de manera paralela a la ejecución de este Plan. El sistema deberá producir información en función del grado de avance del Plan, sus efectos e impactos, con el objetivo de retroalimentar a todos los actores involucrados en su ejecución.

De igual manera este Decreto plantea la creación de un observatorio en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación para el seguimiento al Sistema de Cuidado del cual hace parte el sector salud, señalando lo siguiente:

Artículo 586. Observatorio del Sistema del cuidado y servicios sociales. Es el mecanismo institucional a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación que lidera, evalúa, y armoniza decisiones e iniciativas públicas y privadas asociadas al desarrollo del Sistema del cuidado y servicios sociales, generando e intercambiando conocimiento. El Observatorio se creará dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan.

Frente a la programación de los proyectos para el sector salud, estos se discriminan en los artículos 565 y 568 del Decreto 555 de 2021; esta Contraloría realizó un análisis comparativo entre los proyectos en curso en el marco del POT anterior y aquellos proyectados

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

en el nuevo POT, identificando que todos los proyectos que aún no han culminado, continúan su ejecución en este nuevo Plan tal como se muestra en la tabla 4, sin embargo, es de anotar que todos estos proyectos fueron priorizados hace 18 años con una proyección de ejecución a corto y mediano plazo.

Tabla 4. Proyectos programados en POT anterior y en POT vigente

Artículo 565. Programas del POT - Artículo 568. Programa Vitalidad y cuidado
Sub programa 4. Promoción de áreas de servicios sociales para el cuidado
Proyectos Estructurantes
Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS.
Meissen Torre II - Proyecto anterior a nuevo POT
Meissen Torre I - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital de Bosa - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital de Engativá
CAPS Suba
Hospital de Usme - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital Fray Bartolomé de las Casas - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital La Victoria - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital Materno Infantil
Hospital Simón Bolívar - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital San Blas como UMHES pediátrica - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital Santa Clara - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital Tintal - Proyecto anterior a nuevo POT
Hospital Tunal - Proyecto anterior a nuevo POT
CAPS Conjunto Hospitalario San Juan de Dios - Proyecto anterior a nuevo POT
CAPS Pablo VI Bosa, ampliación, reordenamientos y dotación - Proyecto anterior a nuevo POT
CAPS Tintal - Proyecto anterior a nuevo POT
Laboratorio de Biocontención
Torre Urgencias Kennedy- Proyecto anterior a nuevo POT

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".


Artículo 565. Programas del POT - Artículo 568. Programa Vitalidad y cuidado	
Sub programa 4. Promoción de áreas de servicios sociales para el cuidado	
18 Centros de salud de escala de proximidad para la consolidación del corto plazo. Se presume que allí se encuentran aquellos CAPS que en la vigencia 2021 aún se encontraban en obra o en etapa de inversión.	
Artículo 565. Programas del POT - Artículo 568. Programa Vitalidad y cuidado	
Subprograma 5. Fortalecimiento de equipamientos rurales en núcleo	
Proyectos	Observación
Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS.	
Centro de salud Nazareth	Proyecto anterior a nuevo POT
Centro de salud San Juan de Sumapaz	Proyecto anterior a nuevo POT

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, 2006. Decreto 190 de 2004, Decreto 555 de 2021. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública, Dirección de Infraestructura SDS.

Obras proyectadas Sistema Distrital de Salud Público

La figura 2 muestra el número de obras proyectadas por localidad en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT anterior y el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES en curso durante la vigencia fiscal 2022, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI".

Figura 2. Obras proyectadas por Subredes



www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Control fiscal de todos y para todos”.

41 OBRAS PROYECTADAS

■ Subred Sur

Ciudad Bolívar

1. CAPS Candelaria la Nueva (nuevo)
2. CAPS Manuela Beltrán (nuevo)
3. Unidad de Servicios en Salud USS Meissen Torre I
4. Unidad de Servicios en Salud USS Meissen Torre II

Tunjuelito

5. CAPS Tunal
6. Unidad de Servicios en Salud USS Tunal

Usme

7. CAPS Danubio (nuevo)
8. CAPS Virrey (Centro de Salud Marichuela)
9. Hospital de Usme (nuevo)

Sumapaz

10. Unidad de Servicios en Salud USS San Juan
11. Unidad de Servicios en Salud USS Nazareth

■ Subred Sur Occidente

Puente Aranda

12. CAPS Trinidad Galán

Kennedy

13. CAPS Mexicana (nuevo)
14. CAPS Primero de Mayo
15. CAPS Tintal (nuevo)
16. CAPS 29
17. Unidad de Servicios Salud Mental USS Floralia
18. USS Patio Bonito Tintal
19. Hospital Occidente de Kennedy

Bosa

20. CAPS Pablo VI Bosa
21. CAPS Villa Javier (nuevo)
22. Hospital de Bosa (nuevo)

■ Subred Centro Oriente

San Cristóbal

23. CAPS Altamira
24. USS Victoria como UMHE en salud mental
25. USS San Blas como UMHE pediátrica
26. CAPS Los libertadores

Antonio Nariño

27. Unidad de Servicios en Salud USS Santa Clara
28. Hospital Materno Infantil
29. CAPS Antonio Nariño

Rafael Uribe U.

30. CAPS Bravo Páez (nuevo)
31. CAPS Diana Turbay

■ Subred Norte

Usaquén

32. CAPS Verbenal
33. Hospital Simón Bolívar
34. Salas de Cirugía de la USS Simón Bolívar

Suba

35. CAPS la Granja (nuevo)
36. CAPS Suba
37. Unidad de Servicios en Salud USS Suba
38. Hospital Fray Bartolomé de las Casas

Engativá

39. Unidad de Servicios en Salud USS Calle 80
40. Hospital de Engativá

No asociado a Subred

41. Laboratorio de Biocontención

Nota: Decreto 190 de 2004, Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología, respuesta a Contraloría de Bogotá, radicado No.:2023EE2944101 del 14 marzo 2023. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Ejecución vigencia fiscal 2022 PDD UNCSAB

Los proyectos de obra que se encontraban en curso durante la vigencia 2022 hacen parte de la armonización entre el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 *“Bogotá Mejor para Todos”* y el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 *“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

la Bogotá del siglo XXI" PDD UNCSAB, bajo este último, se estructuraron de la siguiente manera:

Entidad: Secretaría de Salud / Fondo Financiero Distrital del Salud

Propósito N° 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Programa 7. Mejora de la gestión de instituciones de salud

Meta Sectorial. A 2024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad territorial con el sur y suroccidente de la ciudad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias.

Proyecto de Inversión. 7790 fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

Metas proyecto:

1. Avanzar en 75 % en construcción y dotación de 3 instalaciones hospitalarias a 2024.
2. Avanzar en 100 % en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024.
3. Avanzar en 100 % en estructuración de 3 instalaciones hospitalarias a 2024.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

4. Avanzar en 80 % en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención) A 2024.

La siguiente tabla muestra los recursos proyectados y ejecutados en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI*”.

Tabla 5. Ejecución Proyecto de Inversión 7790 – PDD UNCSAB

Entidad	Proyecto Inv.	No. Meta Proyecto	Total, programado 2020-2021-2022	Total, ejecutado 2020-2021-2022	Total, programado 2023-2024
SDS /FFDS	7790	1	\$ 474.076.752.452	\$ 473.593.827.405	\$ 243.559.022.410
SDS /FFDS	7790	2	\$ 99.926.843.795	\$ 98.492.115.851	\$ 15.161.290.600
SDS /FFDS	7790	3	\$ 1.705.668.974	\$ 1.683.668.974	\$ 443.615.000
SDS /FFDS	7790	4	\$ 407.858.410.454	\$ 402.916.562.171	\$ 229.966.394.700
Total			\$ 983.567.675.675	\$ 976.686.174.401	\$ 489.130.322.710

Fuente: Fuente: SEGPLAN, 31 diciembre 2022. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que estos proyectos de obra han contado con un presupuesto programado en las vigencias 2020, 2021, 2022 por aproximadamente el billón de pesos con \$ 983.567.675.675 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado el 99.3% de los recursos con un saldo de \$ 6.881.501.274 millones de pesos; con relación a los recursos programados para las vigencias de cierre del Plan Distrital de Desarrollo “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI*” del vigencias 2023 -2004 se evidencia un presupuesto programado por \$489.130.322.710 millones de pesos.

Frente a la vigencia fiscal 2022, los recursos programados y ejecutados en cada una de las cuatro metas del proyecto de inversión se muestran en la siguiente tabla:

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

Tabla 6. Ejecución proyecto de inversión 7790 PDD UNCSAB vigencia 2022

Entidad	Proyecto Inv.	No. Meta Proyecto	\$ Programados 2022	\$ Ejecutados 2022
SDS /FFDS	7790	1	\$ 235.135.597.515	\$ 235.121.283.411
SDS /FFDS	7790	2	\$ 19.743.462.061	\$ 18.694.017.251
SDS /FFDS	7790	3	\$ 265.217.085	\$ 265.217.085
SDS /FFDS	7790	4	\$ 173.084.499.222	\$ 171.941.232.420
		Total	\$ 428.228.775.883	\$ 426.021.750.167

Fuente: SEGPLAN, 31 diciembre 2022. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

La tabla anterior evidencia recursos programados por \$ 428.228.775.883 millones de pesos de los cuales se ejecutó el 99% con \$ 426.021.750.167 millones de pesos, generando un saldo de \$2.207.025.716 millones de pesos. De estos recursos, la meta N°1 representa el 55% de los recursos programados y ejecutados, seguido de la meta N°4 con el 40%, meta N°2 con el 4.6% y finalmente la meta N° 3 con el 0.1%. Los recursos ejecutados se describen en la siguiente tabla:

Tabla 7. Contratos celebrados PDD UNCSAB proyecto inversión 7790 vigencia 2022

Entidad	Meta PDD	Proyecto Inversión	N° Contratos	Valor Total / RP	Giros	Saldos por girar
FFDS	1	7790	26	\$ 235.121.283.411	\$ 234.135.451.751	\$ 1.680.907.078
FFDS	2	7790	43	\$ 18.694.017.251	\$ 16.765.964.770	\$ 1.457.213.400
FFDS	3	7790	4	\$ 265.217.085	\$ 150.825.638	\$ 114.391.447
FFDS	4	7790	81	\$ 171.941.232.420	\$ 103.533.071.723	\$ 68.183.924.360
			154	\$ 426.021.750.167	\$ 354.585.313.882	\$ 71.436.436.285

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Como se muestra en la tabla anterior, los recursos ejecutados corresponden a los registros presupuestales de cada una de las cuatro metas del proyecto de inversión que suman

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

un total de \$ 426.021.750.167 millones de pesos, de este recurso, con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2022 se ha realizado el 82% de giros con \$ 354.585.313.882, teniendo saldos por girar del 16.8% por \$71.436.436.285 millones de pesos.

Con relación al número de contratos en la vigencia fiscal 2022, se evidencia la celebración de 154 contratos por las cuatro metas del proyecto de inversión 7790, de los cuales la meta N°1 representa la mayor cuantía con el 55.19% por un valor de \$ 235.121.283.411 millones de pesos; seguido de la meta N° 4 con el 40.36% por un valor de \$ \$171.941.232.420 millones de pesos; meta N° 2 con el 4.39% por un valor de \$ 18.694.017.251 millones de pesos; y finalmente, la meta N°1 con el 0.06% por \$265.217.085 millones de pesos.

La cantidad, valor y concepto de los 154 contratos por cada una de las cuatro metas del proyecto de inversión 7790, se describen en las siguientes tablas:

Tabla 8. Contratos PDD UNCSAB Meta 1.

Entidad	Meta PDD	Proyecto Inversión	No. Contratos	Valor Total / RP	% frente meta	Giros	Saldos por girar
FFDS	1	7790	26	\$ 235.121.283.411	55,19	\$ 234.135.451.751	\$ 1.680.907.078

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Frente a los contratos celebrados en la meta N°1 *Avanzar en 75 % en construcción y dotación de 3 instalaciones hospitalarias a 2024*, se tiene un total de 26 con registro presupuestal del \$ 235.121.283.411 millones de pesos de los cuales se realizaron el 99.6% de los giros por \$ 234.135.451.751 con un saldo por girar del 0.7% por \$ 1.680.907.078 millones de pesos. De los cuales 12 corresponden a los proyectos de obra UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios; Hospital Usme; 2 convenios interadministrativos

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

de las Subredes Sur Centro Oriente; mientras 12 corresponden a prestación de servicios profesionales.

Tabla 9. Contratos PDD UNCSAB Meta 2.

Entidad	Meta PDD	Proyecto Inversión	No. Contratos	Valor Total / RP	% frente meta	Giros	Saldos por girar
FFDS	2	7790	43	\$ 18.694.017.251	4,39	\$ 16.765.964.770	\$ 1.457.213.400

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Frente a los contratos celebrados en la meta *N°2 Avanzar en 100 % en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024*, se tiene un total de 43 con registro presupuestal por \$ 18.694.017.251 millones de pesos de los cuales se realizaron el 89.6% de los giros por \$ 16.765.964.770 con un saldo por girar del 7.8% por \$ 1.457.213.400 millones de pesos.

En cuanto al concepto de los contratos, 14 corresponden a adiciones para los proyectos de obra CAPS Danubio; CAPS Suba; CAPS Tintal; CAPS Villa Javier; CAPS Diana Turbay; CAPS Altamira; CAPS 29; CAPS Candelaria la Nueva; CAPS Mexicana; CAPS Verbenal; mientras 3 corresponden a convenios interadministrativos de las Subredes Sur y Norte.

Tabla 10. Contratos PDD UNCSAB Meta 3.

Entidad	Meta PDD	Proyecto Inversión	No. Contratos	Valor Total / RP	% frente meta	Giros	Saldos por girar
FFDS	3	7790	4	\$ 265.217.085	0,06	\$ 150.825.638	\$ 114.391.447

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Frente a los contratos celebrados en la meta *N°3 Avanzar en 100 % en estructuración de 3 instalaciones hospitalarias a 2024*, se tiene un total de 4 contratos con registro presupuestal por \$ 265.217.085 millones de pesos de los cuales se realizaron el 56.8% de los giros por \$ 150.825.638 con un saldo por girar del 43.1% por \$ 114.391.447 millones de pesos, que corresponden a prestación de servicios profesionales.

Tabla 11. Contratos PDD UNCSAB Meta 4.

Entidad	Meta PDD	Proyecto Inversión	No. Contratos	Valor Total / RP	% frente meta	Giros	Saldos por girar
FFDS	4	7790	81	\$ 171.941.232.420	40,36	\$ 103.533.017.723	\$ 68.183.924.360

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Frente a los contratos celebrados en la meta *N°4 Avanzar en 80 % en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención) A 2024*, se tiene un total de 81 con registro presupuestal por \$ 171.941.232.420 millones de pesos de los cuales se realizaron el 60.2% de los giros por \$ 103.533.017.723 con un saldo por girar del 39.7% por \$ 68.183.924.360 millones de pesos.

En cuanto a los tipos de contratos 19 corresponden a obras y adiciones para los proyectos Hospital Occidente de Kennedy (adición); Unidad de Servicios USS San Blas; Unidad de Servicios USS la Victoria (adición); Torre 1 Meissen; Torre 2 Meissen (adición); Unidad de Servicios (USS) Hospital el Tunal; CAPS Tunal (adición); Unidad de servicios de salud mental Floralía; Laboratorio de alta seguridad biológica BSL3; 5 contratos al Centro Distrital de Salud; 5 corresponden al Edificio de la Dirección de urgencias y emergencias en salud DUES de la Secretaría Distrital de Salud SDS y el municipio de la Calera; 2 al Hemocentro de la Secretaría Distrital de Salud SDS; 8 a contratos de compraventa, mantenimiento de redes de agua potable

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



del centro distrital de salud y la sede de la Secretaría Distrital de Salud, compra de vehículo para el Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS y finalmente 6 a contratos para las 4 Subredes.

Obras proyectadas por Subredes

Como resultado del análisis de la información consultada para el presente informe se concluye lo siguiente:

- De los 41 proyectos de obra proyectadas, 34 registran presupuesto, concepto de viabilidad e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Salud en lo corrido de su ejecución hasta el corte fiscal 2022.
- Se encontraron 7 proyectos sin identificar su avance, con excepción del proyecto Laboratorio de Biocontención que si bien no presentó Concepto Técnico de Viabilidad ni Metodología General Ajustada MGA por parte de ninguna de las entidades Distritales referidas anteriormente, cuenta con inversión en la vigencia fiscal 2022.

De acuerdo con la respuesta de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud SDS (Secretaría Distrital de Salud, 2023) a esta Contraloría, los 7 proyectos sin concepto técnico integral de viabilidad del proyecto de inversión presentan la siguiente situación:

1. CAPS Primero de mayo. Una vez se cuenten con estudios y diseños se puede definir su fecha de entrega; Proyecto establecido como "en estudios y diseño" para el presente PDD.
2. Hospital de Bosa. Las Vigencias futuras inician en el año 2023.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

3. Hospital Materno Infantil. Una vez se cuente con la aprobación de la vigencias futuras y el proyecto como ejecución de una APP se podrán establecer fecha de entrega. El compromiso en PDD corresponde a la entrega de la fase 1 de la estructuración que corresponde a la "Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación Público Privada (APP)" del proyecto.

4. Hospital Simón Bolívar. Estructuración Fase 1 - Finalizada en el 2020; Una vez se cuente con la aprobación de las Vigencias futuras y el proyecto como ejecución de una APP se podrán establecer fecha de entrega. El compromiso en PDD corresponde a la entrega de la fase 1 de la estructuración que corresponde a la "Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación Público Privada (APP)" del proyecto.

5. CAPS la Granja. Una vez se cuenten con estudios y diseños se puede definir su fecha de entrega. Proyecto establecido como "en estudios y diseño" para el presente PDD.

6. Hospital de Engativá. Una vez se cuente con la aprobación de la Vigencias futuras y el proyecto como ejecución de una APP se podrá establecer fecha de entrega; El compromiso en PDD corresponde a la entrega de la fase 1 de la estructuración que corresponde a la "Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación Publico Privada (APP)" del proyecto; "Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación Publico Privada (APP) que contemple el diseño, financiación, construcción, dotación, operación, mantenimiento, y reversión del Gran Parque Hospitalario de Engativá".

7. Laboratorio de Biocontención. Fecha entrega 01/11/2023

Frente al Laboratorio de Biocontención, en la plataforma SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022 así como en la Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS se identificó un proyecto denominado *"Laboratorio de alta seguridad"*

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

biológica BSL3” el cual puede ser el denominado “*Laboratorio de Biocontención*”; la siguiente tabla describe el presupuesto durante la vigencia fiscal 2022:

Tabla 12. Contratos proyecto Laboratorio de Biocontención

Proyecto	No. Contratos	Cantidad	Valor Total RP	Giros	Saldo por Girar
Laboratorio de Alta Seguridad Biológica BSL3	3920161 4140628 3960450 4168925	6	\$ 9.399.018.000	\$ 277.579.000	\$ 9.121.439.000

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Este proyecto registra un total de 6 contratos celebrados con registro presupuestal por \$ 9.399.018.000 millones de pesos, de los cuales tan solo se realizaron el 3% de los giros por \$ 277.579.000 con un saldo por girar del 97% por \$ 9.121.439.000 millones de pesos. Estos giros corresponden a contratos de consultoría.

Por otro lado, el presupuesto total estimado, ejecutado, en ejecución y por ejecutar de los 34 proyectos de obra que registraron presupuesto, concepto de viabilidad e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Salud BPP-SDS en lo corrido de su ejecución hasta el corte fiscal 2022 se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 13. Presupuesto total de proyectos de obra, corte vigencia 2022

Proyectos de obra Sistema Distrital de Salud Público			
No. Proyectos	Valor total asignado	Valor total ejecutado	Valor total por ejecutar
34	\$ 1.213.926.754.854	\$ 626.331.624.805	\$ 587.595.130.049

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



De acuerdo con la tabla anterior, con corte a 2022, los 34 proyectos de obra presentaron un valor total asignado por \$1.213.926.754.854 millones de pesos (1.2 billones), de los cuales el 51.6% se ejecutó con \$ 626.331.624.805 millones de pesos, mientras el 48.4% por ejecutar con un total de \$ 587.595.130.049 millones de pesos.

Frente a la ejecución de estos proyectos, este se realiza a través de la suscripción de convenios interadministrativos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS y las Subredes Sur, Sur Occidente, Centro Oriente y Norte respectivamente; como se mencionó anteriormente, estos proyectos cuentan con concepto técnico integral de viabilidad del proyecto de inversión por parte de la Secretaría Distrital de Salud a través de la Dirección de Infraestructura y Tecnología para su actualización, inscripción en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud PBIS y el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Salud BPP-SDS y son producto de la armonización entre los Planes Distritales de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2019 y Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024 en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT (Decreto 190 de 2004).

Es importante mencionar que las actualizaciones de estos proyectos se realizaron solamente para el componente financiero, conservando la proyección de oferta, demanda y población, por tratarse de información base para la formulación del programa médico arquitectónico a ejecutar en la fase de obra en cumplimiento de lo concertado entre las Subredes y la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud en la vigencia 2019 a saber:

Se concertó que para los proyectos en ejecución no se deben actualizar los datos que dieron origen a las áreas definitivas, debido a que al variar la información puede variar el dimensionamiento, solamente se actualizará la información del componente de costos a medida que se vaya avanzando en las diferentes fases del proyecto. (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2023)

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



De igual manera se destaca que no todos los proyectos presentan ejecución en la vigencia fiscal 2022, razón por la cual esta Contraloría hace referencia de la última vigencia sobre la que se realizó solicitud de actualización a través de los conceptos técnicos integrales de viabilidad de los proyecto de inversión, revisados y aprobados por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud.

A continuación se presentan los principales resultados del análisis realizado por esta Contraloría a los 34 proyectos de obra, proyectadas por las cuatro Subredes que conforman actualmente el sistema de salud público del Distrito Capital, bajo las tipologías Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS; Unidades de Servicios en Salud USS; Hospitales de II y III nivel de atención cuya proyección de los mismos, esta direccionada a una atención del 100% de la población perteneciente al régimen subsidiado. Las características de estas tipologías y el análisis detallado de cada una de las 34 obras se describen en los anexos de este documento;

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Esta Subred presenta una cobertura para la atención en salud en su mayoría a cargo del sistema público, adicional es la que mayor déficit presenta en la prestación de servicios básicos especializados en salud como Cirugía General, Ortopedia, Cardiología, Neurocirugía, Neurología, Nefrología Adultos y Pediátrica, Unidad de Diálisis Renal, Oncología y Hospitalización; razón por lo cual la culminación y puesta en operación de los proyectos de obra que pretenden ampliar y mejorar la cobertura y la atención en las localidades que la comprenden es altamente prioritaria desde la vigencia 2004. Frente al presupuesto asignado, ejecutado y por ejecutar de las obras proyectadas por esta Subred, se describe en la siguiente tabla:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

Tabla 14. Presupuesto proyectos de obra Subred Sur

Subred Sur			
No. obras proyectadas	Valor total asignado	Valor total ejecutado	Valor total por ejecutar 2022
11	\$ 601.838.916.247	\$ 378.411.732.831	\$ 223.427.183.416

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Durante la vigencia fiscal 2022 la Subred Sur presentó 11 proyectos de obra por un valor total asignado de \$601.838.916.247 millones de pesos, de los cuales el 63% se ejecutó con \$378.411.732.831 millones de pesos, mientras el 37% estaba por ejecutar con \$223.427.183.416 millones de pesos. El valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y porcentaje de representación presupuestal, se discriminan en la siguiente tabla:

Tabla 15. Ejecución obras Subred Sur

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
CAPS Candelaria	\$ 40.939.782.944	88%	12%	Entregado 2022, terminación en 2023	6,5%
CAPS Manuela Beltrán	\$ 20.068.689.987	80%	20%	Entregado 2021, terminación en 2023	3,2%
CAPS Danubio	\$ 27.340.043.724	87%	13%	En ejecución, programada terminación para 2023	4,3%
CAPS Tunal	\$ 18.288.888.480	88%	12%	En ejecución, programada terminación para 2023	2,9%
Hospital de Usme	\$ 293.820.516.563	54%	46%	En ejecución, programada terminación para 2024	46,4%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
USS Marichuela	\$ 25.242.122.014		100%	Obra sin iniciar a 2022, no registra año de terminación	4,0%
USS Nazareth	\$ 3.931.454.665		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2023	0,6%
USS San Juan	\$ 2.810.116.010		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2023	0,4%
Torre I USS Meissen	\$ 28.832.365.539	44%	56%	En ejecución, programada terminación para 2024	4,5%
Torre II USS Meissen	\$ 36.020.033.010	100%		Entregado en 2022	5,7%
USS Tunal	\$ 136.528.596.000	59%	41%	En ejecución, programada terminación para 2025	21,5%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de los 11 proyectos formulados en la Subred Sur es el Hospital de Usme el que tiene mayor representación presupuestal con 46.4%, seguido de la USS Tunal con el 21.5%; los demás proyectos se encuentran en un rango de representación menor al 10% donde la representación mayor entre ese grupo lo tiene el CAPS Candelaria con el 6.5%.

Dado que el Hospital de Usme es el que presenta el mayor valor asignado y tiene un impacto a nivel de Subred en especial en la localidad de Usme por ser su área de influencia directa, se considera pertinente destacar la problemática más relevante que generó su viabilidad, la cual está relacionada con dos factores que históricamente han afectado a esta unidad a saber: la falta de infraestructura física para atender la alta demanda de los servicios

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

de internación de alta complejidad materno perinatal y pediátrica, y el déficit permanente de camas en las unidades de cuidados básicos neonatales y cuidados intermedios neonatales; razón por la cual, este Hospital se proyectó como una Unidad Médica para Hospitalización Especializada UMHES materno perinatal y pediátrico para la Subred Sur, propósito que sigue pendiente hasta su entrega definitiva y puesta en operación.

Por su parte, la USS Tunal le sigue en porcentaje de representación y también presenta un alto impacto a nivel de Subred, en especial en la Localidad de Tunjuelito por ser su área de influencia, la problemática más relevante que generó su viabilidad es la relacionada con la falta de los espacios requeridos para la prestación de servicios en salud como consulta externa y observación de urgencias causando hacinamiento y sobreocupación, donde, como solución previa se realizaron adecuaciones para incrementar estas áreas generando el cruce de material contaminado con material limpio, que, según la Subred Sur aumentan el riesgo potencial de infecciones asociadas a la atención en salud; lo anterior además de causar fallas en la prestación de los servicios en comento, impide que esta unidad cumpla de manera óptima con su propósito como Hospital Universitario.

Siguiendo con la tabla anterior, el presupuesto por ejecutar corresponde al componente de dotación para los proyectos CAPS Candelaria, Manuela Beltrán, Danubio y USS Meissen Torre I, mientras para el Hospital de Usme y USS Tunal corresponde a los componentes de obra y dotación.

Por otro lado, frente al proyecto Meissen Torre I y II, planteó desde su inicio la unificación de las dos torres con el fin de integrar la prestación de los servicios y ampliar la capacidad instalada a través de la atención diferenciada entre la población adulta y pediátrica, permitiendo cumplir el propósito para esta unidad de ser el referente materno infantil y de trauma para la Subred Sur, para su cumplimiento, está la Subred debe implementar un plan de contingencia en el momento de la unión de la Torre I (en servicio) con la Torre II, con el fin de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



evitar eventos adversos y la suspensión de los servicios (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2023), el cumplimiento de este propósito continúa pendiente hasta la unificación de las dos torres, su entrega definitiva y puesta en operación.

Finalmente, los proyectos que presentaron mayores demoras en su ejecución son en su orden: CAPS Candelaria la nueva en ejecución 7.5 años, con proyección de 7 meses; CAPS Manuela Beltrán en ejecución 6.4 años, con proyección de 6 meses; CAPS Tunal en ejecución de 6 años, con proyección de 7 meses; CAPS Danubio en ejecución 6 años con una proyección de 6 meses, todos con plazo inicial de 2 años y Hospital de Usme en ejecución por 5 años con proyección de 4 años.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Durante la vigencia fiscal 2022, esta Subred presentó 9 proyectos de obra por un valor total asignado de \$259.656.130.900 millones de pesos de los cuales el 71.3% se ha ejecutado con \$ 185.255.796.389 millones de pesos y el 28.6% faltaba por ejecutar con \$74.400.334.511 millones de pesos, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 16. Presupuesto proyectos de obra Subred Sur Occidente

Subred Sur Occidente			
No. obras proyectadas	Valor total asignado	Valor total ejecutado	Valor total por ejecutar
9	\$ 259.656.130.900	\$ 185.255.796.389	\$ 74.400.334.511

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada (MGA).
Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Frente al valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y porcentaje de representación estos se discriminan en la siguiente tabla:

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

Tabla 17. Ejecución obras Subred Sur Occidente

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
CAPS Tintal	\$ 16.526.667.702	86%	14%	En ejecución, programada terminación para 2023	6,4%
CAPS Villar Javier	\$ 14.629.660.996	85%	15%	No se identifica	5,6%
CAPS 29	\$ 7.382.969.347		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2023	2,8%
CAPS Mexicana	\$ 15.936.144.078	86%	14%	En ejecución, programada terminación para 2023	6,1%
CAPS Pablo VI	\$ 19.468.243.399	2%	98%	En ejecución, programada terminación para 2025	7,5%
CAPS Trinidad Galán	\$ 4.527.353.308	10%	90%	En ejecución, programada terminación para 2025	1,7%
Hospital Occidente de Kennedy	\$ 144.879.218.580	98%	2%	En ejecución, programada terminación para 2023	55,8%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
USS Patio Bonito Tintal	\$ 7.577.189.543		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2023	2,9%
USS Floralia	\$ 28.728.683.920	5%	95%	A 2022 en estudios y diseños	11,1%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de los 9 proyectos de obra a cargo de esta Subred, el Hospital Occidente de Kennedy es el que presenta el mayor porcentaje de representación con el 55.8%; los demás proyectos se encuentran entre el 11.1% y 7.5% para los proyectos USS Floralia y el CAPS Pablo VI respectivamente.

Frente al Hospital Occidente de Kennedy que cuenta con la mayor representación, se destaca su alto impacto a nivel de Subred y localidad de influencia, razón por la cual, las dificultades presentadas para este proyecto relacionadas con las ampliaciones y los reforzamientos que se han realizado desde 1999, específicamente con el reforzamiento del ala occidental y la adecuación de las UCI adultos y pediátrica, dejando pendiente el reforzamiento del resto del Hospital, han perjudicado la oportunidad en la atención en salud a nivel de Subred; para dar solución, este proyecto se incorporó en el POT anterior (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) y el PMES (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), registrando en la vigencia fiscal 2022 una ejecución pendiente del 2% para el componente de obra y su interventoría.

Por su parte, la USS Floralia registra un porcentaje por ejecutar del 95% para los componentes de obra y dotación, se destaca que esta unidad presenta la necesidad de ampliar

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



su atención intramural, parcial y ambulatoria especialmente para las patologías mentales que han venido en aumento en Bogotá D.C.

Frente a los demás proyectos, en el porcentaje por ejecutar con corte fiscal 2022, esta Contraloría identificó 3 razones a saber: la primera se refiere al componente de dotación con los CAPS Tintal, Villa Javier y Mexicana; la segunda a los componentes de obra y dotación con los CAPS Pablo VI, Trinidad Galán; la tercera se refiere a obras que a la fecha no habían iniciado su ejecución con el CAPS 29 y la USS Patio Bonito Tintal; frente a esta última se destaca su proyección como centro de atención pediátrica de la Subred Sur Occidente, en especial, para los servicios de UCI y cirugía pediátrica los cuales son prestados por el Hospital Occidente de Kennedy. Teniendo en cuenta que esta obra no había iniciado su ejecución con corte fiscal 2022, los pacientes pediátricos con patologías quirúrgicas y de cuidado crítico deben ser atendidos en el Hospital Occidente de Kennedy para los procedimientos y luego ser trasladados para el seguimiento postoperatorio a la USS Tintal, afectando su seguridad.

Finalmente, los proyectos que presentaron mayores demoras en su ejecución son en su orden: CAPS Trinidad Galán en ejecución 7 años con proyección de 7 meses y plazo inicial de 20 meses; CAPS Pablo VI Bosa en ejecución 6 años con proyección de 7 meses; CAPS Mexicana en ejecución 6 años con proyección de 7 meses; Hospital Occidente de Kennedy en ejecución 4 años, estas tres unidades presentan un plazo inicial de 2 años; Unidad de servicios en salud USS Patio Bonito en ejecución 2.5 años con proyección de 9 meses y un plazo inicial de 8 meses; CAPS 29 en ejecución 3.3 años con proyección de 3 años y un plazo inicial de 8 meses.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

Durante la vigencia fiscal 2022, esta Subred presentó 8 proyectos de obra por valor total estimado de \$241.246.224.071 millones de pesos de los cuales el 17.7% se ha ejecutado con \$42.749.636.233 millones de pesos y el 82.3% está por ejecutar con \$198.496.587.838 millones de pesos, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 18. Presupuesto proyectos de obra Subred Centro Oriente

Subred Centro Oriente			
No. obras proyectadas	Valor total asignado	Valor total ejecutado	Valor total por ejecutar
8	\$ 241.246.224.071	\$ 42.749.636.233	\$ 198.496.587.838

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada (MGA).
Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

El valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y el porcentaje de representación se discriminan en la siguiente tabla:

Tabla 19. Ejecución obras Subred Centro Oriente

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
CAPS Antonio Nariño	\$ 2.317.256.535	100%		Entregado en 2021, obra inconclusa desde 2011	1,0%
CAPS Bravo Páez	\$ 19.614.748.413	86%	14%	Suspendida programada terminación para 2026	8,1%
CAPS Diana Turbay	\$ 19.701.991.793	85%	15%	En ejecución, programada terminación para 2023	8,2%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
CAPS Altamira	\$ 7.236.707.132	95%	5%	En ejecución, programada terminación para 2023	3,0%
CAPS Libertadores	\$ 2.224.630.013	100%		Entregado en 2021 inconclusa 14 años desde 2006 a 2019.	0,9%
USS SAN Blas como UMHEs Pediátrica	\$ 70.400.000.000		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2024	29,2%
USS Victoria como UMHE Salud Mental	\$ 17.892.545.744		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2024	7,4%
USS Santa Clara	\$ 101.858.344.441		100%	Fase exploratoria programada terminación para 2027	42,2%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de los 8 proyectos de obra a cargo de esta Subred, la USS Santa Clara presenta el mayor porcentaje de representación con el 42.2%; seguido de la USS SAN Blas como UMHEs Pediátrica con el 29.2%; los demás proyectos se encuentran en un rango de representación menor al 10% con el CAPS Diana Turbay que presenta el 8.2%, seguido del CAPS Bravo Páez con el 8.1%.

A pesar que la USS Santa Clara presenta el mayor porcentaje de representación, con corte fiscal 2022 este proyecto se encuentra en fase exploratoria. Frente a la USS San Blas como UMHEs Pediátrica se destaca que esta unidad con énfasis en salud mental y enfoque

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

pediátrico presenta déficit de camas y limitación en la oferta en servicios ambulatorios, por tanto los pacientes deben ser remitidos a otras unidades para su atención y ante la escasa oferta en otras Subredes para este tipo de servicio, estos, permanecen en hospitalización mientras se libera un cupo en las unidades disponibles. Es de anotar que este proyecto y la USS Victoria como UMHE Salud Mental se registran como pendientes por iniciar su ejecución.

Con relación a los demás proyectos, se encuentran los CAPS Antonio Nariño y Libertadores registrados como obras inconclusas, la primera desde 2011 y la segunda desde el año 2006 al año 2019, las dos fueron entregadas en la vigencia 2021; seguido del CAPS Bravo Páez el cual según el concepto de viabilidad con corte 2022 estaba suspendido, razón por la cual se realizó un plan de contingencia para la atención de los usuarios de esta unidad mediante el traslado de sus usuarios a otras unidades de esta Subred. Por otro lado, los CAPS Diana Turbay y Altamira registran como pendientes el componente de dotación.

Finalmente, los proyectos que presentan mayores demoras en su ejecución son en su orden: CAPS Altamira en ejecución 6.3 años con proyección de 7 meses; CAPS Diana Turbay en ejecución 5.7 años con proyección de 7 meses, los dos proyectos con plazo inicial de 2 años; CAPS Bravo Páez en ejecución 4 años con proyección de 2 años y plazo inicial de 27 meses, se encuentra suspendido; CAPS Los Libertadores en ejecución 3 años con proyección de 7 meses y plazo inicial de 2.1 años; CAPS Antonio Nariño en ejecución 2.1 años con proyección de 11 meses y plazo inicial de 10 meses.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Esta Subred presenta diferencias entre UPZs para el acceso a los servicios del Sistema Público Distrital de Salud, que se manifiestan especialmente en las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero, las cuales hacen parte del grupo de localidades que conforman esta Subred (SDS, 2006); esto se debe a que en estas zonas se ubican UPZs en la parte alta de la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

montaña con problemas para el acceso a los mismos debido a la dispersión de las unidades y la desconcentración de los servicios, presentando en la localidad de Suba las mayores diferencias.

Tabla 20. Presupuesto proyectos de obra Subred Norte

Subred Norte			
No. obras proyectadas	Valor total asignado	Valor total ejecutado	Valor total por ejecutar
6	\$ 111.185.483.636	\$ 19.914.459.352	\$ 91.271.024.284

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada (MGA).
Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Siguiendo la tabla anterior, durante la vigencia fiscal 2022, esta Subred presentó 6 proyectos de obra por un valor total estimado de \$111.185.483.636 millones de pesos de los cuales el 17.9% se ha ejecutado con \$19.914.459.352 millones y el 82% está por ejecutar con \$91.271.024.284 millones de pesos, evidenciando la baja ejecución de los proyectos de esta Subred. El valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y el porcentaje de representación se discriminan en la siguiente tabla:

Tabla 21. Ejecución obras Subred Norte

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
CAPS Verbenal	\$ 14.377.692.626	83%	17%	En ejecución, programada terminación para 2024	12,9%
CAPS Suba	\$ 8.108.443.029	99%	1%	En ejecución, programada terminación para 2023	3,4%
USS Calle 80	\$ 30.929.166.000		100%	Obra sin iniciar a 2022, en revisión del proyecto y su factibilidad	12,8%

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Proyecto	Valor total asignado	% Total ejecutado a 2022	% Por ejecutar	Estado	% Representación
USS Suba	\$ 29.605.446.051		100%	Obra sin iniciar a 2022, en revisión del proyecto y su factibilidad	12,3%
USS Bartolomé de las Casas	\$ 24.765.984.992		100%	Obra sin iniciar a 2022, programada terminación para 2024	10,3%
USS Simón Bolívar Salas de cirugía	\$ 3.398.750.938		100%	No se identifica	1,4%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

De acuerdo con la tabla anterior se observa, que, con corte fiscal 2022 de los 6 proyectos presentados, 3 no habían iniciado su ejecución. De los que se encuentran en ejecución, el CAPS Verbenal presenta la mayor representación presupuestal con 12.9% registrando un porcentaje pendiente de ejecución para el componente de obra y dotación, seguido del CAPS Suba con el 3.4%.

Frente los proyectos que no han iniciado ejecución, se destaca la USS Calle 80 con un porcentaje de representación del 12.8%; de igual manera se destacan los niveles de sobre ocupación de más del 100%, a causa de la ausencia de consultorios para atender la demanda especialmente, la asociada a traumas por violencia; su infraestructura actual no cumple con algunos criterios establecidos en la resolución 3100 de 2019 de Habilitación de Servicios de Salud expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es de anotar que para el proyecto USS Simón Bolívar, no fue posible identificar su avance por esta Contraloría, debido a que en las fuentes consultadas no se presentan registros que permitan establecer su nivel de ejecución.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Finalmente, los proyectos que presentan mayores demoras en su ejecución son en su orden: CAPS Verbenal en ejecución 3.4 años con proyección de 2 años; CAPS Suba en ejecución 2.5 años con proyección de 18 meses, los dos proyectos con un plazo inicial de 21 meses.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Conclusiones

Las obras de infraestructura pública para el sector salud se han venido desarrollando en el marco de dos Planes de Ordenamiento Territorial en el transcurso de dos décadas y de la ejecución de cinco (5) Planes de Desarrollo Distrital. Con el Plan maestro de equipamientos del sector salud PMES expedido mediante el Decreto 318 de 2006, se da inicio a un plan de obras para este sector, el cual continúa en el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” el cual culmina su vigencia en el año 2024, quedando sólo la posibilidad de efectuar un seguimiento permanente de las ejecuciones e inversiones presupuestales para atender estos proyectos en el marco del actual Plan de Desarrollo.

De acuerdo al análisis de la información se estableció que 41 proyectos de obra formulados en el marco del POT anterior y el PMES para ser ejecutados a corto, mediano y largo plazo, fueron producto de la armonización entre el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos y el PDD 2021-2024 vigente. De estos, 34 iniciaron su operación entre 12 y 17 años después de su formulación y 7 no cuentan con concepto técnico de viabilidad. De igual manera, el tiempo para su realización en la mayoría de los proyectos fue de 7 meses superando su ejecución por 4 años y más.

La infraestructura pública para la oferta de la prestación de servicios en salud es insuficiente, sin interconexión en sus servicios, ocasionando hacinamiento por la falta de espacios para atender la demanda, razón por la cual se debe realizar el traslado de los pacientes a otras unidades fuera de su área de influencia, esto debido a la precariedad de la infraestructura actual que incumple las normas de sismo resistencia vigentes y no está concebida arquitectónicamente para la atención en salud, implicando un riesgo para la población y los que laboran allí. A su vez, la mayoría de los proyectos presentan déficit y obsolescencia de equipos biomédicos, mobiliario y Tics, generando fallas en la atención

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



médica; además, los proyectos para la dotación Tics no contaron con viabilidad presupuestal en la vigencia fiscal 2022.

Se identifica que los conceptos técnicos integrales de viabilidad de los proyectos de inversión no son homogéneos en su estructura, algunos están incompletos en especial aquellos pertenecientes a la Subred Norte, lo cual genera cuestionamientos frente al rigor por parte de la Secretaría Distrital de Salud en el momento de su revisión. Lo que quiere decir que se tramitan aceptaciones de las solicitudes de actualización de los proyectos, inscripción en el Banco de Programas de Proyectos, y en el Plan Bienal de Inversiones en Salud, que sirven para el soporte de las prórrogas y giros de manera deficiente. Adicionalmente, los plazos de entrega reportados por la Dirección de infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud no coinciden con los reportados por la Subsecretaria Planeación y Gestión Sectorial SDS de la misma entidad, lo que indica que las bases de datos no están unificadas.

Hay que señalar que con la sanción del Plan de Ordenamiento Territorial POT mediante el Decreto 555 de 2022 instrumentos por sectores como el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES fueron derogados, integrando sectores como salud con sectores como educación e integración social en un solo instrumento denominado Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales PSCSSE, lo cual puede dificultar la toma de decisiones para la priorización de los proyectos de infraestructura en salud, debido a que cada sector que conforma este plan cuenta con análisis y diagnósticos que les permiten sustentar las necesidades, y de acuerdo a su misión propenderán por favorecer el sector que representan.

Frente a los recursos, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, proyecto de inversión 7790 en lo corrido de las vigencias 2020-2021 se observa una ejecución del 93.3% por \$ 976.686.174.401; comportamiento que también se registra para la vigencia fiscal 2022 que fue del 99%. Por otro lado, los proyectos desde su inicio hasta la vigencia fiscal 2022 cuentan con una asignación de

www.contraoriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

\$ 1.2 billones de pesos de los cuales se han ejecutado el 51.6% y un 48.4% pendiente. No obstante, la inversión realizada, los retrasos en la entrega de las obras vienen afectando la correcta prestación de los servicios y por ende el ejercicio pleno del derecho a la Salud por parte de los habitantes de la capital, particularmente de de la población más pobre y vulnerable de Bogotá D.C. que se constituye en el principal grupo objetivo de la red pública en salud.

Finalmente, se observa que la terminación y puesta en operación de la totalidad de los proyectos de obra, no culminaran en su totalidad en el Plan Distrital de Desarrollo vigente, prolongando su ejecución y puesta en operación para la siguiente administración en el marco del nuevo POT, pues con corte fiscal 2022, 5 proyectos presentaban porcentajes por ejecutar superiores al 40%; 13 proyectos estaban pendientes por iniciar y 1 proyecto se encontraba suspendido.

www.contraoriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexos

Anexo 1. Conceptos relevantes PMES

Concepto	Definición
Empresa Social del Estado ESE	Categoría especial de entidad pública descentralizada, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud. (En este momento no se había llevado a cabo la reorganización, razón por la cual aún se citan las veintidós Empresas Sociales del Estado en los niveles de complejidad I, II, III conformadas por Hospitales, UBAS, UPAS y CAMIS adscritas a la Secretaría Distrital de Salud).
Capacidad Instalada	Recursos humanos, físicos, de infraestructura, tecnológicos y financieros disponibles para la atención en salud de una población determinada. Para establecer la capacidad instalada de los equipamientos que cuentan con servicios de hospitalización, se debe conocer el número de camas y el número de unidades de consultorios, en los demás casos, la capacidad instalada se determina según el número de unidades de consultorios del equipamiento.
Tipo de los servicios del equipamiento	Se refiere a los servicios que ofrece el equipamiento de acuerdo con la clasificación establecida por la normatividad vigente.
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS*	Sedes de tipo ambulatorio, de baja y mediana complejidad, que desarrolla principalmente acciones individuales y consultas programadas y prioritarias, de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Concepto	Definición
	consulta de medicina general, especializada, ayudas diagnósticas, medicamentos y rehabilitación.
Unidad de Servicios en Salud USS*	Esta tipología abarca los niveles I, II, III de atención.
Unidades médicas para hospitalización especializada – UMHES*	Sedes de tipo hospitalario, cuya misión es ser unidades médicas para hospitalización que amerite atención especializada, cirugías de mediana y alta complejidad y atención de urgencias; en éstas se ofertan la mayoría de especialidades y supra especialidades médicas y de salud, según necesidades de la población.
Nivel I de Atención	Atención básica, puerta de entrada a la Red se caracteriza por la atención básica prestada por las UBAS, UPAS, los CAMI y los Hospitales de Nivel I.
Nivel II de Atención	Atención intermedia, cuenta con capacidad para la atención de partos de mediano riesgo, consulta externa médica y odontología especializada y atención de urgencias básica y especializada y hospitalización para patologías de mediana complejidad.
Nivel III de Atención	Atención de alta complejidad, atención de urgencias de alto riesgo o sub especializadas durante las 24 horas del día y hospitalización para patologías de alta complejidad.
Hospital I nivel de atención	Atención básica, puerta de entrada a la Red se caracteriza por la atención básica prestada por las UBAS, UPAS, los CAMI y los Hospitales de Nivel I.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Concepto	Definición
Hospitales II nivel de atención	Atención de mediano riesgo con algunas especialidades y subespecialidades como Gineco-obstetricia, Cirugía, Pediatría, Oftalmología.
Hospitales III nivel de atención	Atención de alta complejidad prestada con servicios especializados y sub especializados con internación en cuidados intermedios, cuidados intensivos, ayudas diagnosticas sub especializadas.
Ampliación.	Extender una construcción, aumentando el área de uno o varios ambientes, puede realizarse en construcción o terrenos existentes.
Construcción Nueva.	Edificar sobre un terreno baldío en donde no existe una construcción anterior o, que, existiendo construcción, sea necesario demolerla totalmente y hacer una nueva. Es la construcción realizada desde la etapa de cimentación.
Remodelación.	Operación de índole arquitectónica y constructiva encaminada a cambiar la forma de una construcción existente a nuevos requerimientos de espacio, uso y acabados.
Reordenamiento.	Equivalente a remodelación.
Restitución.	Cuando se adquiere un predio para devolver al distrito, la zona de uso público ocupada por el equipamiento de salud de la red adscrita. Todos estos puntos de atención se encuentran contruidos en predios que no

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Concepto	Definición
	pertenecen a los hospitales ni a la Secretaría Distrital de Salud, y son necesarios en su ubicación actual. Por tanto, se toma la decisión de restituir los predios que se requieran a las diferentes entidades del Distrito propietarias de los mismos, a mediano y largo plazo, y adquirir posesión de dichos predios para poder intervenir a futuro sus infraestructuras y poder ampliar servicios en respuesta a las demandas futuras.
Reposición.	Cuando el equipamiento de salud se reconstruye o reedifica en el mismo predio, o en otro cumpliendo con la misma oferta de servicios para la misma población que lo demanda.
Reubicación.	Construir el equipamiento reconocido en un área o predio, en otro predio de la misma zona; debido a grandes deficiencias en el predio que hoy ocupa.
Reforzamiento.	Hace referencia a las obras de reforzamiento estructural mitigar una posible amenaza por riesgo sísmico. Como estas estructuras adicionalmente requieren la adecuación de algunas áreas para su buen funcionamiento, se realizarán obras para el reordenamiento, es decir, obras de índole arquitectónica y constructiva encaminadas a cambiar la forma de la infraestructura existente, a nuevos requerimientos de espacio y uso.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Respuesta a Contraloría de Bogotá Radicado No. 2023EE22583. * Alcaldía de Bogotá, Documento programa de reorganización, rediseño y modernización de redes de prestación de servicios de salud Bogotá 2016. Elaborado por la contraloría de Bogotá-subdirección de evaluación de política pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Subred Sur

Anexo 2. Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva

CAPS Candelaria la Nueva <i>Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario y tecnologías de la información.</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Ciudad Bolívar con 656.015 habitantes, (Encuesta Multipropósito 2021). Área de influencia UPZ San Francisco UPZ Arborizadora Estado Entregado Diciembre 2022, no obstante registra terminación en 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2019: 35 - 2040: 21 adicionales Problema Prestación de servicios que no corresponden a su denominación.	Convenio 1210-2017 Contrato de obra No. 6796 de 2020 Contrato Interventoría No. 6959 de 2020 Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses, iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años. Tiempo de ejecución realizado. 7.5 años con un plazo total prorrogado de 90 meses teniendo como fecha de terminación el 26 de mayo de 2023. Corte 2022: Valor total asignado \$ 40.939.782.944 Valor total ejecutado	Proyectado en POT anterior y PMES, 12 años después en 2017 inicia ejecución con la contratación de los estudios y diseños hasta 2019. La obra inicia 15 años después en 2020. Actualizaciones en todas las vigencias desde su inicio de ejecución. A pesar de haber sido entregado en la vigencia fiscal 2022 los recursos de dotación Tics por \$1.284.465.770 no cuentan con viabilidad. El concepto de viabilidad no enuncia la solicitud para viabilizar los recursos para dotación de equipos biomédicos y mobiliario, razón por la cual se presume que el proyecto entregado en 2022 solo abarca el componente de obra.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Candelaria la Nueva <i>Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario y tecnologías de la información.</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Instalaciones que no fueron concebidas arquitectónicamente para la atención médica. Incumplimiento norma de sismo resistencia vigente Dotación equipos biomédicos, Tics y mobiliario insuficientes y obsoletos en su mayoría en calidad de arriendo.	\$ 36.228.034.546 Valor total pendiente \$ 4.711.748.398 (componente dotación equipos biomédicos, mobiliario, Tics) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 1210-2017 Valor RP. \$ 286.958.748 Giros: \$ 286.958.748 Corresponde a adición para el componente de obra y su interventoría.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Anexo 3. Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán

CAPS Manuela Beltrán <i>Obra nueva, dotación, estudios técnicos y diseños.</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad	Convenio 1171-2017	Proyectado en POT anterior y PMES, suspendida 10 años. En 2018 inicia

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Manuela Beltrán		
Obra nueva, dotación, estudios técnicos y diseños.		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Ciudad Bolívar con 656.015 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021). Área de influencia UPZ Jerusalén Estado Entregado 2021, no obstante registra terminación en 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2018: 20 - 2040: 23 Problema Servicios de consulta externa y urgencias en instalaciones separadas generando congestión y sobreocupación, razón por la cual se debieron trasladar los usuarios a otras unidades. Dotación	Contrato de obra No. 4342 de 2020 Contrato Interventoría No. 4344 de 2020 Tiempo de ejecución proyectado. 6 meses, iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de abril de 2018 con un plazo inicial de 2 años. Tiempo de ejecución realizado. 6.4 años con un plazo total prorrogado de 88 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de mayo de 2023. Corte 2021: Valor total asignado \$ 20.068.689.987 Valor total ejecutado \$ 16.235.520.431	ejecución con la contratación de los estudios y diseños. La obra inicia 15 años después en 2020. El traslado de usuarios afecta la oportunidad en la atención de otras unidades afectando la situación en salud de la población remitida. Última actualización para viabilizar recursos en vigencia 2021 para culminar la obra y su interventoría por \$ 1.340.192.555. En el concepto de viabilidad, el componente de dotación se registra como "por comprometer y/o ejecutar", razón por la cual se presume que el proyecto entregado solo abarca el componente de obra.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Manuela Beltrán <i>Obra nueva, dotación, estudios técnicos y diseños.</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
equipos biomédicos, Tics y mobiliario insuficientes y obsoletos en su mayoría en calidad de arriendo. Incumplimiento norma de sismo resistencia vigente.	Valor total pendiente \$ 3.833.169.556 (componente dotación). No registra contratación para la vigencia fiscal 2022.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Anexo 4. Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio

CAPS Danubio <i>Obra nueva, dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Usme con 395.760 (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Danubio	Convenio 1153-2017 Contrato de obra No. 5471-2020 Contrato Interventoría No. 5472-2020	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Danubio		
Obra nueva, dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Estado En ejecución, programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2017: 7 - 2040: 27 Problema Prestación de servicios con el máximo de su capacidad la cual se refleja en la constante reprogramación de citas, quejas y reclamos por parte de los usuarios que redundan en retrasos en la atención en salud afectando la oportunidad y en algunos casos la imposibilidad de prestarlos. Operación en dos unidades separadas que no fueron concebidas arquitectónicamente para	Tiempo de ejecución proyectado. 6 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de abril 2018 con un plazo inicial de 2 años. Tiempo de ejecución realizado. 6 años con un plazo total prorrogado de 95 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de noviembre de 2023. Corte 2022: Valor total asignado \$ 27.340.043.454 Valor total ejecutado \$ 23.679.251.204 Valor total pendiente \$ 3.660.792.520	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 inicia ejecución con la contratación de los estudios y diseños hasta 2019. La obra inicia 15 años después en 2020. Actualizaciones en todas las vigencias desde su inicio de ejecución. El valor total del proyecto se actualiza en la vigencia 2022 a \$ 27.340.043.454 por adición para obra y su interventoría por \$ 5.837.603.854. Frente el contrato de obra el concepto de viabilidad refiere que fue cedido, pero debido a que este se encuentra incompleto no fue posible identificar por esta Contraloría la razón de esta cesión. No obstante, se identificó que, como producto de esta cesión se generaron ajustes en los diseños de cimentación y estructura que ocasionaron una

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Danubio		
Obra nueva, dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
atención médica y no cumplían con la norma de sismo resistencia. Dotación equipos biomédicos, Tics y mobiliario insuficientes y obsoletos en su mayoría en calidad de arriendo.	(componente dotación equipos biomédicos, mobiliario, Tics) Contrato vigencia 2022 N° 1153-2017 Valor RP. \$ 4.304.943.008 Giros: \$ 4.304.943.008 Corresponde a adición para el componente de obra y su, no se solicitó viabilizar recursos para el rubro de dotación.	modificación en la licencia de construcción y por lo tanto de los valores de obra e interventoría iniciales del proyecto.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Anexo 5. Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal

CAPS Tunal		
Obra; interventoría de obra; dotación		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad	Convenio 1223-2017 Contrato de obra	Proyectado en POT anterior y PMES, 14 años después en 2019. La obra inicia 16 años después en 2021.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Tunal		
Obra; interventoría de obra; dotación		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Tunjuelito con 187.971 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Tunjuelito Estado Programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2022: 7 2040: 36 Problema Operación en una infraestructura deficiente y obsoleta sin reforzamiento estructural en su totalidad, ni estudio de vulnerabilidad sísmica, donde algunos servicios carecen de los espacios requeridos generando	No. 8314-2021 Contrato Interventoría No. 8315-2021 Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años. Tiempo de ejecución realizado. 6 años con un plazo total prorrogado de 94 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de septiembre de la 2023. Corte 2022: Valor total asignado \$ 18.288.888.480 Valor total ejecutado \$ 16.120.833.645 Valor total pendiente	La problemática ha ocasionado retrasos en la oportunidad de la prestación de los servicios o la imposibilidad de los mismos, generando barreras de acceso que redundan en estado de salud de los usuarios que demandan los servicios. Este proyecto se ejecuta en la USS Tunal, el cual se compone de dos edificios a saber: el edificio asistencial donde se está desarrollando el proyecto de la USS Tunal, y el edificio administrativo donde está ejecutando el proyecto CAPS Tunal. Actualizaciones en todas las vigencias por ajustes en los valores de obra e interventoría de obra como resultado de los estudios y diseños; la actualización del valor de la dotación de equipos biomédicos y mobiliario; y por actividades no previstas en el componente de obra.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Tunal		
Obra; interventoría de obra; dotación		
Descripción General	Inversión	Observaciones
hacinamiento y sobreocupación. Se han realizado adecuaciones para incrementar las áreas de observación de urgencias lo cual ha generado el cruce de material contaminado con material limpio. Dotación biomédica, mobiliario y Tics insuficiente y obsoleta.	\$ 2.168.054.835 (componente dotación equipos biomédicos, mobiliario, Tics) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 12232017 Valor RP. \$ 4.646.153.428 Saldo por girar: \$ 4.646.153.428 Corresponde a adición para el componente de obra y su interventoría, se solicitó viabilizar recursos para dotación equipos biomédicos y mobiliario por \$ 1.873.054.835, no obstante, este rubro no fue incorporado en la vigencia fiscal 2022.	El concepto de viabilidad registra como pendiente el componente Tics por \$ 295.000.000.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 6. Hospital de Usme

Hospital de Usme <i>Obra nueva; interventoría de obra; dotación; estudios técnicos y diseños</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Área de influencia Localidad Usme con 395.760 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Estado Programada terminación para 2024 Capacidad requerida (consultorios) 2017: 507 2038: 274 adicionales Problema Este Hospital carece de la infraestructura física para atender la demanda, especialmente en los servicios de internación de alta complejidad materno perinatal y pediátrica.	Convenio 676500-2018 Contrato de obra No. 3843-2020 Contrato Interventoría No. 4663-2020 Tiempo de ejecución proyectado. 4 años iniciando el 12 de diciembre de 2018 y finalizando el 31 de diciembre de 2022 con un plazo inicial de 3.2 años Tiempo de ejecución realizado. 5 años a 2022 con un plazo total prorrogado de 48.4 meses teniendo como fecha de terminación el 30 de abril de la vigencia 2024. Corte 2022:	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 inicia ejecución con la contratación de los estudios y diseños hasta 2019. La obra inicia 15 años después en 2020. Actualizaciones en todas las vigencias desde su inicio de ejecución. Entre las vigencias 2020-2021 se ejecutó un total de \$40.341.261.568 representando el 13.7%, del valor total del proyecto que asciende a \$293.820.516.563. Dejando por ejecutar en la vigencia fiscal 2022 el 86.3% por \$253.479.254.995.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Hospital de Usme		
Obra nueva; interventoría de obra; dotación; estudios técnicos y diseños		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Históricamente ha presentado alta demanda del servicio de obstetricia y un déficit permanente de camas en las unidades de cuidados básicos neonatales y cuidados intermedios neonatales. Razón por la cual se proyecta a este hospital como la Unidad Médica para Hospitalización Especializada UMHES materno perinatal y pediátrica de la Subred Sur.	Valor total asignado	
	\$ 293.820.516.563	
	Valor total ejecutado	
	\$157.050.193.980	
	Valor total pendiente	
Insuficiencia y obsolescencia de equipos biomédicos para la prestación de servicios.	\$136.770.322.583	
	(componente obra, dotación)	
	Contrato vigencia 2022	
	N° 676500-2018	
	Valor RP. \$ 116.708.932.412	
	Giros: \$ 116.708.932.412	
	Corresponde a remplazo de CDP, RP originado en vigencia 2018 e indexaciones de vigencias futuras.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

Anexo 7. Unidad de Servicios en Salud USS Marichuela

USS Marichuela <i>Obra; interventoría, dotación Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Usme con 395.760 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Gran Yomasa y UPZ Alfonso López Estado En estudios y diseños sin especificar su contratación. Capacidad requerida (consultorios) 2022: 71 - 2042: 24 adicionales Problema Prestación de servicios en instalaciones que no cumplen con los requisitos normativos. Infraestructura	No registra convenio Corte 2022: Valor total asignado \$ 25.242.122.014 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022.	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES. Con corte fiscal 2022, la obra no había iniciado. Este proyecto no contempla la ampliación de la infraestructura de servicios, si no la reorganización de los servicios existentes que actualmente se prestan en las unidades Yomasa, Betania y Marichuela.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

USS Marichuela <i>Obra; interventoría, dotación Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
limitante para la población en condición de discapacidad o movilidad reducida. Insuficiencia y obsolescencia de equipos biomédicos para la prestación de servicios.		

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Anexo 8. Unidad de Servicios en Salud USS Nazareth

USS Nazareth <i>Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Sumapaz con 3.584 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia	Convenio 2055128-2020 Corte 2022: Valor total estimado \$ 3.931.454.665	Proyectado en POT anterior y PMES, 15 años después se inscribe en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud PBIS y se registra en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Salud BPP-SDS

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Nazareth <i>Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
corregimiento Nazareth Estado Programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2021-2041: 14 Problema Prestación de servicios en una infraestructura inadecuada que genera riesgos sanitarios dados por el cruce de los servicios consulta externa y urgencias. Incumplimiento de las normas de sismo resistencia. El deterioro físico ha generado fallas en la prestación de servicios por	Tiempo de ejecución proyectado. 2 años iniciando el 15 diciembre 2020 con fecha de terminación el 14 diciembre de 2023 con un plazo inicial de 3 años; plazos que no serán cumplidos debido a que con corte 2022 la obra aún no ha iniciado. No registra contratación para la vigencia fiscal 2022.	sin contar en la vigencia 2021 aún con disponibilidad presupuestal Considerando el plazo de ejecución proyectado, se presume que el plazo de no será cumplido, en razón a que en la vigencia fiscal 2022 la obra aún no había iniciado. No contempla modificar la capacidad instalada actual, su planteamiento se enfoca en el reordenamiento de los servicios existentes en la infraestructura actual. Ha sido presentando desde la sanción del Acuerdo del Concejo de Bogotá 641 de 2016, teniendo hasta a vigencia 2021 el registró en el Banco de Programas y Proyectos de esta entidad BPP-SDS sin contar aún con viabilidad presupuestal.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Nazareth <i>Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
falta de habilitación de los mismos.		

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Anexo 9. Unidad de Servicios en Salud USS San Juan

USS San Juan <i>Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Sumapaz con 3.584 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia corregimiento San Juan Estado Etapa pre-inversión Capacidad requerida (consultorios) 2021-2041: 14	Convenio 2058936-2020 Corte 2022: Valor total estimado \$ 2.810.116.010 Tiempo de ejecución proyectado. 2 años iniciando el 18 diciembre 2020 con fecha de terminación el 17 diciembre de 2023 con un plazo inicial de 3 años; plazos que no serán cumplidos	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. No se encuentra registrado en el marco del anterior POT y PMES. Considerando el plazo de ejecución proyectado, se presume que el plazo de no será cumplido, en razón a que en

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS San Juan <i>Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Problema No cuenta con instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios en salud con una infraestructura inadecuada que requiere reforzamiento estructural y no cumple con las normas de sismo resistencia. Por lo anterior presenta riesgos sanitarios por la contaminación cruzada generada por el cruce de los servicios consulta externa y urgencias.	debido a que con corte 2022 la obra aún no ha iniciado. No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	la vigencia fiscal 2022 la obra aún no había iniciado. No contempla modificar la capacidad instalada actual, su planteamiento se enfoca en el reordenamiento de los servicios existentes en la infraestructura actual. Ha sido presentando desde la sanción del Acuerdo del Concejo de Bogotá 641 de 2016, teniendo hasta a vigencia 2021 el registró en el Banco de Programas y Proyectos de esta entidad BPP-SDS sin contar aún con viabilidad presupuestal.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

Anexo 10. Torre I Meissen Unidad de Servicios en Salud USS

Torre I USS Meissen <i>Obra y dotación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Ciudad Bolívar con 656.015 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Lucero Estado Programada terminación para 2024 Capacidad requerida (consultorios) 428 Problema Dotación e infraestructura obsoleta y deteriorada que incumple la normatividad vigente para la prestación de servicios en salud.	Convenio 2980595-2021 Contrato de obra No. 4865-2022 Contrato Interventoría No. 4866-2022 Tiempo de ejecución proyectado. 3 años iniciando el 10 de noviembre de 2021 con fecha de terminación el 09 de marzo de 2024 y un plazo inicial de 2.4 años. Tiempo de ejecución realizado. En el marco del presente Plan Distrital de Desarrollo, se prorrogo 11 meses más teniendo un plazo total prorrogado de 39.3 meses. Corte 2022: Valor total asignado	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, en la vigencia 2005 inicia la ejecución de la primera etapa la cual culminó en el año 2008 y fue puesta en funcionamiento de manera gradual hasta el año 2019 Valor total estimado del proyecto por \$ 28.832.365.539, de los cuales el 44.4% se ejecutó en la vigencia 2022 con \$12.812.749.539 y el 55.6% está por ejecutar en la vigencia 2023 con \$ 16.019.616.000 para el componente de dotación.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Torre I USS Meissen <i>Obra y dotación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Deficiencia de la capacidad instalada en los servicios de urgencias adultos, hospitalización y de trauma, no se cuenta con interdependencia de servicios. Para dar solución, se tomó en arriendo diferentes sedes para atender el incremento de la demanda y la sobre ocupación. No obstante la solución ha sido insuficiente ocasionado el incumplimiento de la proyección de este Hospital como referente materno infantil y de trauma para la Subred Sur.	\$ 28.832.365.539 Valor total ejecutado \$ 12.812.749.539 Valor total pendiente \$ 16.019.616.000 (componente obra, dotación) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 2980595-2021 Valor RP. \$ 11.059.649.992 Giros: \$ 13.106.375.409 Corresponde a adición para el componente de obra y su interventoría.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 11. Torre II Meissen Unidad de Servicios en Salud USS

Torre II USS Meissen		
Obra y dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Ciudad Bolívar con 656.015 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Lucero Estado Entregado en 2022 Capacidad requerida (consultorios) Traslado de 21 consultorios de sedes en arriendo. Ampliación de 43 camillas y 15 consultorios; apertura de 20 camas; ampliación de 82 camas. El servicio de hospitalización de Medicina Interna se	Convenio 1186-2017 Contrato de obra No. 6380-2020 Contrato Interventoría No. 6341-2020 Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años Tiempo de ejecución realizado. 5 años con un plazo total prorrogado de 83 meses teniendo como fecha de terminación el 31 de octubre de la vigencia fiscal 2022	Proyectado en POT anterior y PMES, en el año 2006 se formula la propuesta de ampliar los servicios asistenciales mediante la construcción de una segunda torre para la ampliación de los servicios de urgencias, consulta externa, ginecobstetricia, cirugía, hospitalización y la apertura de la unidad de cuidado intensiva coronaria. La propuesta fue aceptada en abril de 2010, sin embargo, en el año 2012 se presentaron situaciones que afectaron el desarrollo del proyecto tales como la liquidación del contrato de obra sin su ejecución total debido a las irregularidades presentadas en la obra física, los retrasos y su aumento de valor. En el concepto de viabilidad se enuncia que, para la culminación y puesta en operación de este proyecto, la Subred Sur debe implementar un plan de contingencia en el momento de la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Torre II USS Meissen		
Obra y dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
trasladará a otra UMHE de la Subred Sur. Problema Presenta la misma problemática que el proyecto Torre I. Este proyecto plantea la unificación de las dos torres con el fin de integrar la prestación de los servicios, ampliar la capacidad instalada mediante una atención diferenciada entre la población adulta y pediátrica.	Corte 2022: Valor total asignado \$ 36.020.033.010 Valor total ejecutado \$ 35.719.796.486 Valor total pendiente \$ 300.236.524 (Interventoría de obra) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 11862017 Valor RP. \$ 300.236.524 Giros: \$ 300.236.524 Corresponde a adición para el componente de interventoría de obra.	unión de la Torre I (en servicio) con la Torre II, con el fin de evitar eventos adversos y la suspensión de los servicios. A su vez, menciona que esta USS presentará déficit en los servicios de consulta externa, odontología general y PyP salud oral ya que actualmente no se presta este servicio; consulta y observación de urgencias, así como en todas las especialidades.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 12. Unidad de Servicios en Salud USS Tunal

USS Tunal <i>Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Área de influencia Localidad Tunjuelito con 187.971 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021)	Convenio 1211-2017 Contrato de obra No. 5008-2022 Contrato Interventoría No. 5009-2022 Tiempo de ejecución proyectado. 4 años, iniciando el 13 septiembre 2021 con fecha de terminación actual el 12 abril 2025 con un plazo total prorrogado de 43 meses	Proyectado en POT anterior y PMES, no obstante, de haberse proyectado en ese momento, 17 años de después en la vigencia fiscal 2022 esta obra se encuentra en ejecución La problemática, ha ocasionado retrasos en la oportunidad de la prestación de los servicios que redundan en la imposibilidad de cumplir con el propósito de esta unidad como Hospital Universitario. Algunos servicios carecen de los espacios requeridos generando hacinamiento y sobreocupación.
Estado En ejecución 2022, programada terminación para 2025		
Capacidad requerida (consultorios) Actual: 155 Requerida: 212		
Problema Operación en infraestructura deficiente y obsoleta sin reforzamiento estructural en su totalidad, ni estudio de vulnerabilidad sísmica.	Corte 2022: Valor total asignado \$ 136.528.596.000 Valor total ejecutado \$ 80.565.353.000 Valor total pendiente	El resultado de las adecuaciones para incrementar las áreas de observación de urgencias ha generado el cruce de material contaminado con material limpio, que, según la Subred Sur, aumentan el riesgo potencial de

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Tunal <i>Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Dotación biomédica, mobiliario y Tics insuficiente y obsoleto.	\$ 55.963.243.000 (componente de obra) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 2806257 Valor RP. \$ 67.008.638.141 Giros: \$ 65.346.428.832 Corresponde a indexación vigencias futuras.	infecciones asociadas a la atención en salud.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Subred Sur Occidente

Anexo 13. Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal

CAPS Tintal <i>Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Kennedy con 1.034.525 habitantes	Convenio 1214-2017	Proyectado en POT anterior y PMES, 12 años después en 2017 se contratan

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Tintal		
Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
(Encuesta Multipropósito 2021)	Contrato de obra No. 6594-2020	los estudios y diseños. La obra inicia 15 años después en 2020.
Área de influencia UPZ's Tintal Norte, Patio Bonito, Corabastos	Contrato Interventoría No. 4188-2020	Actualizaciones en todas las vigencias por ajustes en los valores de obra e interventoría de obra por actividades no previstas.
Estado Programada terminación para 2023	Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años.	El concepto de viabilidad registra como pendiente el componente Tics por \$ 539.840.588, como tampoco se viabilizan recursos para el rubro solicitado de dotación para equipo biomédico y mobiliario por \$1.837.319.231
Capacidad requerida (consultorios) 2038: 23	Tiempo de ejecución realizado. 6 años con un plazo total prorrogado de 94 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de julio de 2023.	
Problema La oferta de servicios tipo CAPS no son ofertados en las UPZ objetivo, razón por la cual esta población debe trasladarse a otras unidades fuera de su área de influencia.	Corte 2022: Valor total asignado \$ 16.526.667.702 Valor total ejecutado \$ 14.149.507.883	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Tintal <i>Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
	Valor total pendiente \$ 2.377.159.819 (componente dotación) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 12142017 Valor RP. \$ 2.154.608.015 Saldo por girar: \$ 2.154.608.015 Corresponde a contrato de adición para el componente de obra y su interventoría.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 14. Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier

CAPS Villa Javier <i>Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Bosa con 731.041 habitantes	Convenio 1226-2017 Contrato de obra No. 5919-2018	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 se contratan los estudios y diseños los cuales se

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Villa Javier <i>Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
(Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPL's Bosa Occidental, Bosa Central y Tintal Sur Estado No se identifica Capacidad requerida (consultorios) 2018-2038: 30 Problema No oferta los servicios de un CAPS, razón por la cual esta población debe trasladarse a otras unidades fuera de su área de influencia. Incumplimiento de las normas vigentes de sismo resistencia.	Contrato Interventoría No. 5706-2018 Corte 2022: Valor total asignado \$ 14.629.660.996 Valor total ejecutado \$ 12.487.923.349 Valor total pendiente \$ 2.141.737.647 (componente dotación) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 12262017 Valor RP. \$ 1.822.153.961 Giros: \$ 1.822.153.961 Corresponde a contrato de adición para el componente de obra y su interventoría.	prolongaron hasta 2019. La obra inicia 15 años después en 2020. Actualizaciones en todas las vigencias por ítems no previstos y actualización de los valores de dotación de equipos biomédicos y mobiliario. El concepto de viabilidad refiere: La Dotación de TIC, por valor de \$472.578.813 no cuenta con recursos para financiación en la vigencia 2022, por lo cual esta no será viabilizada financieramente hasta tanto no se gestionen recursos. (Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., 2023)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 15. Centro de Atención Prioritaria en Salud 29

CAPS 29 <i>Obra; dotación biomédica mobiliario; Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Kennedy con 1.208.984 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ San Francisco y UPZ Arborizadora Estado En etapa previo inicio contratación de obra, no referencia el año de la contratación de estudios y diseños. Capacidad requerida (consultorios) 29 Problema La actual unidad presenta una capacidad instalada insuficiente para atender la demanda, a su vez	Convenio 805-2019 Contrato de obra vigente No. 4163-2023 Contrato Interventoría vigente No. 4242-2023 Tiempo de ejecución proyectado. 3 años iniciando el 15 julio de 2019 y finalizando el 14 de enero 2021 con un plazo inicial de 18 meses Tiempo de ejecución realizado. 3.3 años con un plazo total prorrogado de 57 meses teniendo como fecha de terminación actual el 14 de abril de 2024.	Proyectado en POT anterior y PMES, 14 años después en 2019 se suscribe convenio interadministrativo. Se destaca el traslado del servicio de consulta externa de la USS Kennedy (Hospital de Kennedy), a la UPA 29 dada la sobre ocupación del Hospital en este servicio y como plan de contingencia para el inicio de obra del proyecto de infraestructura que allí se adelanta. Razón por la cual en 2016 se suscribe contrato para la adecuación del servicio de consulta externa el cual es suspendido dejando el proyecto inconcluso hasta la vigencia 2018 donde presenta una vez más la propuesta de reordenamiento obteniendo en 2020 la ejecutoria de la licencia de construcción. La Dotación de TIC, por valor de \$327.605.928, a la fecha julio 2022 no cuenta con recursos para financiación,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS 29		
Obra; dotación biomédica mobiliario; Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
presenta vulnerabilidad estructural que pueden ocasionar daños a elementos estructurales y no estructurales así como el posible colapso del edificio.	Corte 2022: Valor total asignado y pendiente \$ 7.382.969.347 Contrato vigencia fiscal 2022 N° 8052019 Valor RP. \$ 1.143.428.111 Giros: \$ 1.143.428.111 Corresponde a contrato de adición para el componente de obra y su interventoría.	por lo cual esta no será viabilizada financieramente hasta tanto no se gestionen recursos por parte de la ESE con el FFDS-SDS (Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., 2023)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 16. Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana

CAPS Mexicana		
Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Kennedy con 1.208.984 habitantes	Convenio 1149-2017 Contrato de obra vigente	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 se contratan

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Mexicana		
Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
(Encuesta Multipropósito 2021)	No. 4925-2021	los estudios diseños, la obra inicia en 2021.
Área de influencia UPL Calandaima	Contrato Interventoría vigente No. 6156-2021	Actualizaciones en todas las vigencias por actividades no previstas y actualización de valores para el componente de dotación.
Estado Programada terminación para 2023	Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años	El concepto refiere atrasos en la obra a causa de la falta de personal operativo; suministro de material; inadecuada planeación al no dar estricto cumplimiento a la programación (cronograma de obra); atrasos en el plan de compras; obras civiles no culminadas entre otros.
Capacidad requerida (consultorios) 2018: 5 2039: 19	Tiempo de ejecución realizado. 6 años con un plazo total prorrogado de 95 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de agosto de 2023	No se cuenta con recursos para dotación TIC estimada en \$480.461.135 debido a falta de fuentes de financiación, quedando pendiente viabilizar este rubro en el transcurso de la vigencia 2022 y/o antes de finalizar la obra. (Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., 2023)
Problema No presta servicios tipo CAPS, ocasionado que la población deba trasladarse a otras áreas. La infraestructura actual carece de espacios para la ampliación de nuevos servicios.	Corte 2022: Valor total asignado \$ 15.936.144.078 Valor total ejecutado \$ 13.723.660.242	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Mexicana		
Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
No cumple con la normatividad vigente de sismo resistencia	Valor total pendiente \$ 2.212.483.836 (componente dotación) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 11492017 Valor RP. \$ 2.640.071.997 Giros: \$ 2.640.071.997 Corresponde a contrato de adición para el componente de obra y su interventoría, dejando pendiente el componente de dotación de equipos biomédicos y mobiliario por \$1.732.022.701	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 17. Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI

CAPS Pablo VI		
<i>Estudios técnicos y diseños, obra, adecuación, dotación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Bosa con 731.041 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021)	Convenio 1147-2017 Contrato fase diseños No. 5620-2018	Proyectado en POT anterior y PMES, 12 años después en 2017 se contratan los estudios diseños, la obra inicia en 2021.
Área de influencia UPZ Bosa Central	Contrato interventoría fase diseños No. 5707-2018	Actualizaciones en todas las vigencias por actividades no previstas y actualización de valores para el componente de dotación.
Estado Terminación 2025. Proyecto establecido como "en obra" para el presente PDD (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023)	Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años	El concepto refiere atrasos en la obra a causa de la falta de personal operativo; suministro de material; inadecuada planeación al no dar estricto cumplimiento a la programación (cronograma de obra); atrasos en el plan de compras; obras civiles no culminadas entre otros.
Capacidad requerida (consultorios) 2018: 24 2039: 55	Tiempo de ejecución realizado. 8.3 años con un plazo total prorrogado de 123 meses teniendo como fecha de terminación actual el 21 diciembre del 2025	
Problema No presta servicios tipo CAPS, razón por la cual la	Corte 2022:	

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Pablo VI		
<i>Estudios técnicos y diseños, obra, adecuación, dotación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
población debe trasladarse a otras áreas. El edificio actual no está diseñado para la prestación de servicios de salud y no cumple con la normatividad vigente de sismo resistencia.	Valor total asignado \$ 19.468.243.399 Valor total ejecutado \$ 444.284.980 Valor total pendiente \$ 19.023.958.419 (componente dotación) No presenta contratación para la vigencia fiscal 2022	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 18. Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán

CAPS Trinidad Galán		
<i>Estudios técnicos y diseños</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Puente Aranda con 253.990 habitantes	Convenio 1225-2017 Contrato fase diseños	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Trinidad Galán <i>Estudios técnicos y diseños</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
(Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Trinidad Galán Estado Terminación 2025. Proyecto establecido como "en obra" para el presente PDD (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023) Capacidad requerida (consultorios) 2018: 0 2039: 9 Problema La localidad no cuenta con una prestación de servicios para la atención tipo CAPS, razón por la cual esta población debe trasladarse a otras	No. 5620-2018 Contrato interventoría fase diseños No. 5707-2018 Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 20 meses Tiempo de ejecución realizado. 7.9 años con un plazo total prorrogado de 114 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de diciembre de 2025 Corte 2022: Valor total asignado \$ 4.527.353.308 Valor total ejecutado \$ 440.065.017	encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 se contratan los estudios diseños, sin a la fecha iniciar la obra. Para la vigencia fiscal 2022 se presentó actualización para viabilizar los recursos necesarios para culminar los estudios y diseños y su interventoría por \$135.232.308, no obstante, en vigencia no se registran contratos. Es importante mencionar que el Plan de Regularización y Manejo PRM fue expedido en la vigencia 2022 así como la decisión del interventor de los diseños y estudios técnicos de no continuar con el contrato lo cual implica proceder a la cesión del mismo.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Trinidad Galán <i>Estudios técnicos y diseños</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
unidades fuera de su área de influencia.	Valor total pendiente \$ 4.087.288.291 (componentes obra, dotación) No presenta contratación para la vigencia fiscal 2022	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 19. Hospital de Kennedy

Hospital Occidente de Kennedy <i>Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Kennedy con 1.208.984 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Kennedy Central Estado	Convenio 1864 de 2016 Contrato de obra No. 4763 de 2018 Contrato de interventoría No. 5205 de 2018	Proyectado en POT anterior y PMES, 17 años después en la vigencia fiscal 2022 esta obra se encontraba en curso. La problemática ha generado que la presentación de los servicios sea insuficiente dada las incomodidades asistenciales, el hacinamiento y la

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Hospital Occidente de Kennedy		
Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios, salas, cubículos, quirófanos, camas, camillas) 2017: 598 2038: 904 Problema No cuenta con la capacidad instalada requerida para la operación como central de urgencias. Su infraestructura incumple la norma de sismo resistencia vigente.	Tiempo de ejecución proyectado. 2 años iniciando el 10 de octubre de 2017 y finalizando el 09 de octubre de 2018 con un plazo inicial de 2 años Tiempo de ejecución realizado. 4 años con un plazo total prorrogado de 70.5 meses teniendo como fecha de terminación actual el 25 de agosto de la presente vigencia Corte 2022: Valor total asignado \$ 144.879.218.580 Valor total ejecutado \$ 142.559.691.149 Valor total pendiente \$ 2.319.527.431 (componente interventoría de obra)	sobre ocupación al interior y exterior del edificio. Este proyecto ha presentado dificultades con ampliaciones y reforzamientos desde 1999 con el reforzamiento del ala occidental y la adecuación de las UCI adultos y pediátrica donde quedo pendiente el reforzamiento del resto del Hospital, razón por la cual se incorporó en el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES. Frente al componente Tics, se proyecta la entrega de esta dotación en el 2022, si se presenta una mayor necesidad deberá la Subred actualizar el proyecto y ajustar el valor total del proyecto. (Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., 2023)

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Hospital Occidente de Kennedy <i>Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
	Contrato vigencia fiscal 2022 N° 3015780; 18642016 Valor RP. \$ 22.839.331.097 Giros: \$ 22.454.804.989 Corresponde a contrato de adición para el componente infraestructura y dotación de equipos biomédicos dejando un saldo por viabilizar por \$ 4.756.259.277.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 20. USS Patio Bonito Tintal

USS Patio Bonito Tintal <i>Dotación biomédica, mobiliario; tecnología de la información</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Kennedy con 1.208.984 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021)	Convenio 1214-2017 Contrato de obra No. 6594-2020	Proyectado en POT anterior y PMES, 15 años después en 2020 se formula el proyecto y en 2022 se presenta actualización para dotación.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Patio Bonito Tintal		
Dotación biomédica, mobiliario; tecnología de la información		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Área de influencia UPZ Tintal Norte Estado Programada terminación para 2024. Capacidad requerida (consultorios, camas, camillas) Para servicios pediátricos en hospitalización en UCI e intermedios y cirugía de mediana y alta complejidad 2021-2041: 121 Problema Esta unidad carece de dotación biomédica y Tics necesaria para su proyección como centro de atención pediátrica de Subred Sur Occidente especialmente para los	Contrato de interventoría No. 4188-2021 Tiempo de ejecución proyectado. 9 meses iniciando el 20 de agosto de 2021 y finalizando el 19 de abril de 2022 con un plazo inicial de 8 meses Tiempo de ejecución realizado. 2.5 años con un plazo total prorrogado de 38 meses teniendo como fecha de terminación actual el 19 de octubre de 2024 Corte 2022: Valor total asignado y pendiente \$ 7.577.189.543 No presenta contratación para la vigencia fiscal 2022	Actualmente la atención de cirugía pediátrica es prestada por el Hospital Occidente de Kennedy, no obstante, este servicio se proyecta trasladar a la USS Tintal sin que aún se encuentren habilitados (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2023) Por lo anterior, los pacientes pediátricos con patologías quirúrgicas y de cuidado crítico son atendidos en el Hospital Occidente de Kennedy para los procedimientos y luego son trasladados para el seguimiento postoperatorio a la USS Tintal, afectando su seguridad. Frente al componente Tics, la Subred deberá las gestiones correspondientes para sobre el proyecto de inversión actualizado realizar la revisión, aprobación y gestión para adelantar los procesos de contratación correspondientes. (Subred Integrada

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Patio Bonito Tintal <i>Dotación biomédica, mobiliario; tecnología de la información</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
servicios de UCI y cirugía pediátrica.		de Servicios Sur Occidente E.S.E., 2023)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 21. Unidad de Servicios en Salud Mental USS Floralia

USS en Salud Mental Floralia <i>Estudios técnicos y diseños; obra, interventoría de obra dotación Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Kennedy con 1.208.984 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Carvajal Estado En estudios y diseños 2022 Capacidad requerida (consultorios)	Convenio 4342258-2023 Tiempo de ejecución proyectado. 4 años iniciando el 12 de enero de 2023 con fecha de terminación el 11 de enero de 2017 con un plazo total de 48 meses Corte 2022: Valor total asignado \$ 28.728.683.920 Valor total ejecutado	No se encuentra formulado en el marco del POT anterior y PMES. La falta de capacidad instalada ha generado que los pacientes que requieren atención intrahospitalaria deban ser hospitalizados en el Hospital Occidente de Kennedy hasta que se presente disponibilidad de camas en esta unidad.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS en Salud Mental Floralia		
Estudios técnicos y diseños; obra, interventoría de obra dotación Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
2022: 43 2040: 128 Problema El incremento de la patología mental que requiere atención intramural total, parcial y ambulatoria ha venido en aumento. Su infraestructura incumple la norma de sismo resistencia vigente.	\$ 1.450.663.769 Valor total pendiente \$ 27.278.020.151 (componentes obra y dotación) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 4342258 Valor RP. \$ 1.450.663.769 Saldo por girar. \$ 1.450.663.769 Corresponde a contrato de consultoría de estudios y diseños su interventoría, así como para los costos de los trámites de la licencia de construcción.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



Subred Centro Oriente

Anexo 22. Centro de Atención Prioritaria en Salud Antonio Nariño

CAPS Antonio Nariño <i>Obra, adecuación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Antonio Nariño con 82.422 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021)	Convenio 1198 de 2017 Contrato de obra No. 185-2020	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 se contrataron los estudios y diseños los cuales se prolongaron hasta la vigencia 2019. La obra inicia 15 años después de su proyección en 2020.
Área de influencia UPZ Restrepo	Contrato de interventoría No. 211-2020	
Estado Entregado en 2021	Tiempo de ejecución proyectado. 11 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de septiembre de 2018 con un plazo inicial de 10 meses	La infraestructura donde operaba esta unidad era una obra inconclusa desde el año 2011, para dar solución, se suscribe nuevamente contrato de obra para su terminación sin concluirse debido a la necesidad de realizar un nuevo diseño de la red eléctrica y del sistema de red contra incendios.
Capacidad requerida (consultorios) No específico por cantidad	Tiempo de ejecución realizado. 2.1 años con un plazo total prorrogado de 35 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de octubre de 2020	
Problema La localidad no cuenta con la infraestructura y dotación para la prestación integral de servicios en salud, razón por la cual esta población debe trasladarse a otras		Para esto, se suscribe el convenio 1198 de 2017 para iniciar con la etapa I del proyecto teniendo para la vigencia 2020 la suscripción de los contratos vigentes, en 2021 se realizó ajuste al



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Antonio Nariño <i>Obra, adecuación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
unidades fuera de su área de influencia.	Valor total asignado y ejecutado 2021 \$ 2.317.256.535 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	proyecto por mayores cantidades y valores de obra e ítems no previstos.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 23. Centro de Atención Prioritaria en Salud Bravo Páez

CAPS Bravo Páez <i>Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Rafael Uribe Uribe con 384.930 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ de Quiroga y UPZ San José	Convenio 2011787-2020 Contrato de obra No. 0041-2021 Contrato de interventoría No. 0096-2021	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. No se formula en el marco del POT anterior y PMES. En 2019 se

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Bravo Páez <i>Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Estado Proyecto suspendido, a la espera de liquidación de contrato derivado para nueva contratación y definir fecha de finalización (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023) Capacidad requerida (consultorios) 2022: 15 2042: 20 Problema No cuenta con instalaciones adecuadas para la prestación de servicios en salud debido a que su infraestructura no cumple con las normas de sismo resistencia y carece de espacios y áreas que cumplan para atender la	Tiempo de ejecución proyectado. 2 años iniciando el 20 de noviembre de 2020 y finalizando el 26 de febrero de 2023 con un plazo inicial de 27 meses Tiempo de ejecución realizado. 4 años hasta su suspensión con un plazo total prorrogado de 73 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de diciembre de 2026 Valor total asignado a 2022 \$ 19.614.748.413 Para la vigencia fiscal 2022 este proyecto se encontraba en ejecución de actividades de obra sobre las cuales se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento a los ítems no previstos de los estudios y diseños, en esta	contrataron los estudios y diseños. La obra inicia en 2021. El concepto de viabilidad refiere que la USS Bravo Páez se encontró en funcionamiento hasta agosto del año 2021, razón por la cual se generó un plan de contingencia para la atención de los usuarios de esta unidad, este consistió en el traslado de la atención a otras unidades de la Subred Centro Oriente específicamente el CAPS Olaya para los servicios: farmacia, toma de muestras, vacunación, terapias y la USS San Jorge, para los servicios: odontología, medicina, vacunación y toma de muestras. Situación que se mantiene hasta hoy.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Bravo Páez <i>Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
creciente demanda generando hacinamiento. Dotación biomédica, mobiliario y Tics insuficiente y obsoleto.	vigencia, la obra presentaba un atraso del 58%.	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 24. Centro de Atención Prioritaria en Salud Diana Turbay

CAPS Diana Turbay <i>Obra nueva; dotación biomédica y mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Rafael Uribe Uribe con 384.930 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia	Convenio 1018-2017 Contrato de obra No. 020-2020 Contrato de interventoría No. 021-2020	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 se contrataron los estudios y diseños los cuales se prolongaron hasta la vigencia 2019. La obra inicia 15 años después de su proyección en la vigencia 2020. La actualización en la vigencia fiscal 2022 priorizo la ejecución de la obra y

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Diana Turbay		
Obra nueva; dotación biomédica y mobiliario		
Descripción General	Inversión	Observaciones
UPL Marruecos, Marco Fidel Suarez y Diana Turbay Estado Programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios) 49 Problema No cuenta con las instalaciones adecuadas para la atención de la demanda actual ocasionando hacinamiento y por ende el traslado de los pacientes a otras unidades fuera de su área de influencia. La dotación obsoleta ha ocasionando frecuentes daños y fallas en la atención de los servicios.	Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 11 de septiembre de 2017 y finalizando el 10 de marzo de 2018 con un plazo inicial de 2 años Tiempo de ejecución realizado. 5.7 años con un plazo total prorrogado de 92 meses teniendo como fecha de terminación actual el 10 de marzo de 2023 Corte 2022: Valor total asignado \$ 19.701.991.793 Valor total ejecutado \$ 16.692.422.115 Valor total pendiente \$ 3.009.569.678 (componentes dotación)	la adquisición de dotación hospitalaria, por esto, los recursos para la dotación Tics por \$ 633.413.187 se ejecutarán una vez se cuente con el presupuesto por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud. (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023)

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Diana Turbay		
Obra nueva; dotación biomédica y mobiliario		
Descripción General	Inversión	Observaciones
No cumple con la normatividad vigente de sismo resistencia.	Contrato vigencia fiscal 2022 N° 10182017 Valor RP. \$ 1.085.989.407 Giros: \$ 1.085.989.407 Corresponde a contrato de adición para el componente de obra e interventoría de obra	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 25. Centro de Atención Prioritaria en Salud Altamira

CAPS Altamira		
Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Rafael Uribe Uribe con 384.930 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021)	Convenio 1206-2017 Contrato de obra No. 0072-2021	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en 2018 se contrataron los estudios y diseños los cuales se prolongaron hasta la vigencia.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Altamira		
Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Área de influencia UPZ La Gloria Estado Programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2020: 14 2042: 29 Problema No cuenta con una prestación de servicios integral ocasionando hacinamiento que obliga el traslado de los usuarios a otras unidades fuera de su área de influencia. La dotación obsoleta genera frecuentes daños y fallas en la atención de los servicios.	Contrato de interventoría No. 0098-2021 Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 25 de mayo de 2018 con un plazo inicial de 2 años Tiempo de ejecución realizado. 6.3 años con un plazo total prorrogado de 99 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de agosto de la presente vigencia Corte 2022: Valor total asignado \$ 7.236.707.132 Valor total ejecutado \$ 6.899.421.609 Valor total pendiente	2019. La obra inicia 16 años después de su proyección en la vigencia 2021. La USS Altamira actualmente no está prestando servicios, razón por la cual se generó un plan de contingencia para la atención de los usuarios de esta unidad que consistió en el traslado de la atención a otras unidades de la Subred Centro Oriente, específicamente en la USS los Alpes, USS Bello Horizonte para servicios de consulta externa; USS La Victoria y USS Santa Clara para los servicios de urgencias y hospitalización. Esto en razón a la intervención de obra en esta unidad que inicia con la demolición de muros y remoción de escombros al interior del predio. Los recursos para la dotación Tics por \$ 337.285.523 se ejecutarán una vez se cuente con el presupuesto por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud. (Dirección

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Altamira		
Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Las instalaciones no son adecuadas para la prestación de servicios en salud y no cumplen con la normatividad vigente de sismo resistencia.	\$ 337.285.523 (componentes dotación Tics) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 12062017 Valor RP. \$ 1.468.186.847 Saldo por girar: \$ 1.389.122.453 Corresponde a contrato de adición, inicialmente se presentó por un total de \$ 2.975.446.589 para los componentes de obra, su interventoría y dotación equipos biomédicos y mobiliario, sin embargo, solo se viabilizaron recursos para el componente de obra e interventoría.	Infraestructura y Tecnología SDS, 2023)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

Anexo 26. Centro de Atención Prioritaria en Salud Libertadores

CAPS Libertadores <i>Obra, adecuación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad San Cristóbal con 401.997 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Libertadores Estado Entregado en 2021 Capacidad requerida (consultorios) 17 Problema La USS no se encontraba en operación por tratarse de una obra inconclusa, razón por la cual la población debe desplazarse a otras unidades fuera de su área de influencia para acceder	Convenio 1199 de 2017 Contrato de obra No. 174-2020 Contrato de interventoría No. 210-2020 Tiempo de ejecución proyectado. 7 meses iniciando el 27 de noviembre de 2017 y finalizando el 26 de septiembre de 2018 con un plazo inicial de 2.1 años Tiempo de ejecución realizado. 3 años desde su reinicio con un plazo total prorrogado de 35 meses teniendo como fecha de terminación actual el 26 de octubre de 2020 Corte 2022:	Proyectado en POT anterior y PMES, 14 años después en 2019 se contrataron los estudios y diseños los cuales se prolongaron hasta la vigencia 2019. La obra inicia 15 años después de su proyección en la vigencia 2020. Esta obra permaneció inconclusa 14 años desde 2006 a 2019.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Libertadores <i>Obra, adecuación</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
a la prestación de servicios.	Valor total asignado \$ 2.224.630.013 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 27. Unidad de Servicios en Salud San Blas como UMHES Pediátrica

USS Salud San Blas como UMHES Pediátrica <i>Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad San Cristóbal con 401.997 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPL San Cristóbal Estado	Convenio 2719913-2021 Contrato Interadministrativo 0249-2021 Tiempo de ejecución proyectado. 3 años iniciando el 17 de agosto de 2017 con fecha de terminación actual el	Proyectado en POT anterior y PMES, 17 años después en 2022 se contrataron los estudios y diseños. Debido al déficit de camas y la limitación de la oferta en servicios ambulatorios con enfoque pediátrico. A causa de este déficit, los pacientes deben ser remitidos a otras unidades

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Salud San Blas como UMHEs Pediátrica <i>Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Programada terminación para 2024 Capacidad requerida (consultorios) 211 Problema Esta unidad no opera de manera integral bajo la tipología UMHE con énfasis en los servicios relacionados con salud mental con enfoque pediátrico.	16 de agosto de 2024 con un plazo total de 36 meses Corte 2022: Valor total asignado \$ 70.400.000.000 Contrato vigencia fiscal 2022 N° 2719913 Valor RP. \$ 25.065.622.038 Saldo por girar: \$ 25.065.622.038 Corresponde a contrato de adición para adelantar los estudios, diseños, obra y sus respectivas interventorías	para su atención y ante la escasa oferta en otras Subredes para este tipo de servicios, estos pacientes quedan en hospitalización mientras se libera un cupo en las unidades disponibles.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 28. Unidad de Servicios en Salud Victoria como UMHE Salud Mental

USS Victoria como UMHE Salud Mental <i>Estudios técnicos y diseños; obra</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad San Cristóbal con 401.997 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ La Gloria Estado Programada terminación para 2024 Capacidad requerida (consultorios) 237 Problema Esta unidad no opera de manera integral bajo la tipología UMHE con énfasis en los servicios relacionados con salud mental. Aunando a lo anterior y según el	Contrato 0247-2021 Tiempo de ejecución proyectado. 3 años iniciando el 12 de enero de 2021 con fecha de terminación el 11 de diciembre de 2024 con un plazo total de 47 meses Corte 2022: Valor total asignado \$ 17.892.545.744 Contrato vigencia fiscal 2022 N° 2071124 Valor RP. \$ 19.631.586.377 Saldo por girar \$ 19.631.586.377 Corresponde a vigencias futuras del convenio Interadministrativo	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, 17 años después en 2022 se contrataron los estudios y diseños. Como parte del problema se destaca que, la falta de infraestructura adecuada genera que la atención y prestación de los servicios se realice bajo condiciones de hacinamiento, sin oportunidad ocasionado que algunos usuarios sean atendidos con demoras o simplemente no los atiendan. Por lo anterior son frecuentes las remisiones a otras unidades, situación que viene en aumento ante la creciente

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Victoria como UMHE Salud Mental		
<i>Estudios técnicos y diseños; obra</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
concepto de viabilidad, los espacios donde se prestan servicios vitales tales como el área asistencial UCI; esterilización, morgue; obstetricia; urgencias; consulta externa; área de cirugía y recuperación entre otras no cumplen con la normatividad de infraestructura para la atención en salud.		demandas de la prestación de servicios en salud mental.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 29. Unidad de Servicios en Salud Santa Clara

USS Santa Clara		
<i>Estudios técnicos y diseños; obra</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad	Convenio 1201-2018	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto,

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Santa Clara <i>Estudios técnicos y diseños; obra</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Antonio Nariño con 82.422 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Restrepo Estado En la actualidad este proyecto se encuentra en la fase exploratoria (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2023) Capacidad requerida (consultorios) 380 Problema Presenta deterioros en la infraestructura del área de salud mental.	Tiempo de ejecución proyectado. 9 años iniciando el 26 de diciembre de 2018 fecha de terminación el 31 de diciembre de 2027 Contrato vigencia fiscal 2022 N° 1201 Valor RP. \$ 101.858.344.441 Giros o saldos por girar: no registra Corresponde a contrato para el remplazo de CDP, RP y fichas técnicas del convenio	esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, bajo ese marco se proyectó para el Hospital Santa Clara una intervención tipo reordenamiento, reforzamiento y ampliación. La falta de infraestructura ha generado deficiencias para atender el incremento de la demanda, razón por la cual la atención del servicio de salud mental se debe apoyar en otras áreas dentro de la misma unidad generando riesgos para todos los usuarios, generando en algunos casos el traslado de pacientes a otras unidades.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
“Control fiscal de todos y para todos”.

Subred Norte

Anexo 30. Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal

CAPS Verbenal <i>Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Usaquén con 573.795 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021)	Convenio 2002917-2020 Contrato de Obra 102-2021	Proyectado en POT anterior y PMES, 14 años después en la vigencia 2019 se contrataron los estudios y diseños. La obra inicia 16 años después de su proyección en la vigencia 2021.
Área de influencia UPZ Paseo de los libertadores, Verbenal; la Uribe; Toberin y los Cedros	Contrato de Interventoría 111-2021	
Estado Programada terminación para 2024	Tiempo de ejecución proyectado. 2 años iniciando el 23 de noviembre de 2020 y finalizando el 22 de agosto de 2022 con un plazo inicial de 21 meses	La problemática genera que los usuarios deben desplazarse por la localidad y en algunos casos por la Subred de acuerdo al tipo de servicio que requieren.
Capacidad requerida (consultorios) Antes de la obra: 12 Requerida: 26	Tiempo de ejecución realizado. 3.4 años con un plazo total prorrogado de 40 meses teniendo como fecha de terminación actual el 24 de marzo de 2024	Para el desarrollo de este proyecto se estableció un plan de contingencia que consistió en redistribuir los servicios ofertados a otras unidades de esta Subred hasta la culminación y puesta en operación del proyecto.
Problema		Los recursos para la dotación Tics por se ejecutarán una vez se cuente con el presupuesto por parte de la Dirección

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10
Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Verbenal		
Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Los problemas de acceso a la prestación de servicios públicos en salud en esta localidad los cuales son inequitativos y deficientes, en especial en las UPZ de influencia, debido a que los servicios no se concentran en una sola unidad. No cuenta con la infraestructura necesaria para la demanda. No cumple con la norma de sismo resistencia vigente.	Corte 2022: Valor total asignado \$ 14.378.692.626 Valor total ejecutado \$ 11.904.349.280 Valor total pendiente \$ 2.473.343.346 (componentes obra y dotación) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 2002917 Valor RP. \$ 1.250.305.169 Saldo por girar: \$ 1.250.305.169 Corresponde a contrato de adición para el componente infraestructura y dotación de equipos biomédicos	de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud. (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 31. Centro de Atención Prioritaria en Salud Suba

CAPS Suba		
<i>Obra; estudios técnicos y diseños; dotación biomédica, mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Suba con 1.260.054 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ Suba, Casablanca, El Prado, Britalia, San José de Bavaria, La Academia, y Guaymaral Estado Programada terminación para 2023 Capacidad requerida (consultorios) 2018: 27 2038: 28 Problema Los problemas de acceso a la prestación de servicios públicos en salud	Convenio 860-2019 Contrato de Obra 324 – 2020 Contrato de Interventoría 325 – 2020 Tiempo de ejecución proyectado. 18 meses iniciando el 03 de marzo de 2020 y finalizando el 02 de agosto de 2021 con un plazo inicial de 18 meses Tiempo de ejecución realizado. 2.5 años con un plazo total prorrogado de 11 meses teniendo como fecha de terminación actual el 01 de agosto de la presente vigencia Corte 2022:	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en la vigencia 2018 se contrataron los estudios y diseños. La obra inicia 16 años después de su proyección en la vigencia 2021. La problemática genera que los usuarios deben desplazarse por la localidad y en algunos casos por la Subred de acuerdo al tipo de servicio que requieren. Los recursos para la dotación Tics por se ejecutarán una vez se cuente con el presupuesto por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CAPS Suba		
Obra; estudios técnicos y diseños; dotación biomédica, mobiliario		
Descripción General	Inversión	Observaciones
en esta localidad los cuales son inequitativos y deficientes, en especial en las UPZ de influencia, debido a que los servicios no se concentran en una sola unidad. No cuenta con la infraestructura necesaria para la demanda. No cumple con la norma de sismo resistencia vigentes.	Valor total asignado \$ 8.108.443.029 Valor total ejecutado \$ 8.010.110.072 Valor total pendiente \$ 98.332.957 (por ejecutar se presume que es para el componente dotación en el concepto no es claro) Contrato vigencia fiscal 2022 N° 8602019 Valor RP. \$ 98.332.957 Giros: \$ 98.332.957 Corresponde a contrato de adición al convenio.	Distrital de Salud. (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2023)

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 32. Unidad de Servicios de Salud USS Calle 80

USS Calle 80 <i>Obra; dotación biomédica, mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Engativá 814.467 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ de la localidad Estado La Subred Norte se encuentra la revisión del proyecto y su factibilidad (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023) Capacidad requerida (consultorios) Existentes: 61 Proyectado: 126 Problema Esta unidad con niveles de sobre ocupación de más del 100% presentando	Convenio 2948503-2021 Tiempo de ejecución proyectado. según la respuesta de la Dirección Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud "La Subred Norte se encuentra la revisión del proyecto y su factibilidad (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2022) Corte 2022: Valor total asignado \$ 30.929.166.000 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en la vigencia 2018 se contrataron los estudios y diseños los cuales se prolongaron hasta 2019, sin a la fecha iniciar con la obra. En la vigencia fiscal 2022 esta Unidad de Servicios de Salud operó bajo la tipología UMHES brindando servicios especializados para la atención en hospitalización adultos, urgencias trauma y cirugía. La infraestructura actual no cumple con algunos criterios establecidos en la resolución 3100 de 2019 de Habilitación de Servicios de Salud

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Calle 80		
Obra; dotación biomédica, mobiliario		
Descripción General	Inversión	Observaciones
hacinamiento sobre todo los fines de semana, debido a la ausencia de consultorios para atender la demanda incrementada, especialmente la asociada a traumas por violencia.		expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 33. Unidad de Servicios de Salud USS Suba

USS Suba		
Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Suba con 1.260.054 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia UPZ que comprenden esta localidad	Convenio 2013821-2020 Tiempo de ejecución proyectado. según la respuesta de la Dirección Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud "La Subred Norte se	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Suba <i>Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Estado La Subred Norte se encuentra la revisión del proyecto y su factibilidad (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2023) Capacidad requerida (consultorios) Existentes: 53 Proyectado: 105 Problema No cumple con la normatividad vigente para la prestación de servicios en salud presentando dificultades para el acceso a los servicios. Dotación insuficiente para la atención de la demanda que va en aumento.	encuentra la revisión del proyecto y su factibilidad" (Dirección Infraestructura y Tecnología SDS, 2022) Corte 2022: Valor total asignado \$ 29.605.446.051 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	Proyectado en POT anterior y PMES, 13 años después en la vigencia 2018 se contrataron los estudios y diseños los cuales se prolongaron hasta 2019, sin a la fecha iniciar con la obra. La problemática perjudica a los pacientes que recurren a esta unidad para su atención, especialmente aquellos que requieren la atención de servicios especializados en las unidades de cuidado básico, intermedio y cuidado intensivo neonatal pediatría, partos y cesáreas.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Anexo 34. Unidad de Servicios de Salud USS Fray Bartolomé de las Casas

USS Fray Bartolomé de las Casas <i>Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario</i>		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad de Suba con 1.260.054 habitantes según Encuesta Multipropósito 2021 Área de influencia UPZ que comprenden esta localidad Estado Programada terminación para 2024 (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 2023) Capacidad requerida (consultorios) Existentes: 117 Proyectado: 201 Problema Aumento de patologías relacionadas con la salud	Convenio 2069792-2020 Tiempo de ejecución proyectado. La respuesta de la Dirección Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud a esta Contraloría señala que la obra iniciaría en 2022 con entrega en 2024, no obstante, en esa vigencia la obra no aún no había iniciado. Corte 2022: Valor total asignado \$ 24.765.984.992 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, formulándose en la vigencia 2012.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

USS Fray Bartolomé de las Casas		
Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario		
Descripción General	Inversión	Observaciones
mental y la necesidad de su atención oportuna.		

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

Anexo 35. Salas de cirugía de la Unidad de Servicios de salud USS Simón Bolívar

Salas de cirugía de la USS Simón Bolívar		
Obra		
Descripción General	Inversión	Observaciones
Localidad Usaquén con 573.795 habitantes (Encuesta Multipropósito 2021) Área de influencia A nivel de Subred Estado Programada terminación para 2023 Capacidad requerida	Convenio 2971182-2021 Tiempo de ejecución proyectado. 2 años iniciando el 04 de noviembre de 2021 y finalizando el 03 de enero de 2023 con un plazo inicial de 14 meses Tiempo de ejecución realizado. Plazo total prorrogado de 25 meses	Una vez se inicia con el análisis de los folios que componen este concepto, esta Contraloría identifica que se encuentra incompleto impidiendo identificar el contexto total de este proyecto. Proyectado en POT anterior y PMES, 16 años después en la vigencia 2021 se suscribe el convenio. La problemática se agudiza por la creciente demanda; la obsolescencia

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Salas de cirugía de la USS Simón Bolívar		
Obra		
Descripción General	Inversión	Observaciones
(consultorios) Existentes: 7 Proyección 2023: 8 Proyección 2031: 12 Problema Inoportunidad, integralidad y calidad en la prestación del servicio a causa de los problemas en su infraestructura.	teniendo como fecha de terminación actual el 14 de diciembre de 2023 Corte 2022: Valor total asignado \$ 3.398.750.938 No registra contratación para la vigencia fiscal 2022	de la dotación y el no cumplimiento total de los criterios de seguridad del paciente y habilitación contemplados en las Resoluciones 4445 de 1996, 2003 de 2015 y la 3100 de 2019. Durante la ejecución de esta obra se deberá asegurar la prestación del servicio de cirugía, razón por la cual este proyecto comprende un plan de contingencia que consta de 7 fases.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2004). *Decreto 190*. Bogotá. Recuperado el 10 de 2 de 2023, de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>
- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2006). *Decreto 318*. Bogotá. Recuperado el 25 de 2 de 2023, de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21065&dt=S>
- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2021). *Decreto 555*. Recuperado el 22 de 2 de 2023, de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119582>
- Congreso de Colombia. (1997). *Ley 388*. Bogotá. Recuperado el 7 de 3 de 2023, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
- Dirección Infraestructura y Teconología SDS. (2022). *Concepto Técnico Integral de Viabilidad*. Respuesta radicado No. 2022EE29447, Bogotá. Recuperado el 14 de Marzo de 2023
- SDS. (2006). *Diagnóstico para la fomulación del PMES*. Respuesta a CB radicado No. 2023EE22583, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 23 de Marzo de 2023
- Secretaría Distrital de Planeación. (2021). *Encuesta Multipropósito*. Bogotá . Recuperado el 4 de abril de 2023, de <https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multiproposito/resultados>
- Secretaría Distrital de Salud. (2023). Respuesta radicado No.2023ER5996, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 14 de Marzo de 2023
- Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E. (2023). Respuesta radicado No. 20231000041761, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 17 de Marzo de 2023
- Subred Integrada de Servicios en Salud Norte E.S.E. (2023). Respuesta radicado No. 20231100046921, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 07 de Marzo de 2023
- Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E. (2023). Respuesta radicado No. 202301000062831, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 17 de Marzo de 2023

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E. (2023). Respuesta radicado No.

20232100037261, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 16 de Marzo de 2023

Subsecretaria Planeación y Gestión Sectorial SDS. (2023). Respuesta radicado No.

2023ER22707, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá. Recuperado el 04 de Julio de 2023

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888